

**Информация об основных итогах совместного контрольного мероприятия
«Контроль реализации и финансирования инициативного проекта на
территории городского поселения «Город Боровск» «Канализирование сети по
ул. Кирова-Очакова-Хрусталева, Некрасова в г. Боровске» за период с 01.01.2022
по 30.11.2023 и истекший период декабря 2023 года»**

(совместное контрольное мероприятие Контрольно-счётного органа
муниципального образования муниципального района «Боровский район» и
Контрольно-счётной палаты Калужской области)

(утверждено Коллегией Контрольно-счетной палаты Калужской области
протокол от 28.12.2023 № 34)

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с пунктом 36 плана работы Контрольно-счетного органа МО МР «Боровский район» и пунктом 1.11 плана работы Контрольно-счётной палаты Калужской области (далее – Палата) на 2023 год и распоряжением Палаты о проведении контрольного мероприятия от 07.12.2023 № 50-П.

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее.

1. Для реализации проекта инициативного бюджетирования «Канализирование сети по ул. Кирова-Очакова-Хрусталева, Некрасова в г. Боровске» между администрацией ГП «Город Боровск» и инициативной группой жителей 15.08.2022 было заключено соглашение о софинансировании и участии в реализации работ на объекте (далее – Соглашение от 15.08.2022). Нормы указанного соглашения, включая долю софинансирования объекта жителями, индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами, не противоречат нормам нормативных правовых актов (статья 26.1 Закона № 131-ФЗ, пункта 9.2 Положения о порядке выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора в муниципальном образовании городское поселение город Боровск» (далее – Положение № 12)), утвержденных в целях определения порядка реализации инициативных проектов.

Вместе с тем нормы, установленные Положением № 12, об участии инициаторов проекта в контроле за ходом выполнения Инициативного проекта, в Соглашение от 15.08.2022 не были включены.

2. На момент проведения контрольного мероприятия работы на объекте не завершены. Не выполнены в установленный срок (31.10.2023) работы по договору подряда от 08.12.2022 № 4412/2022 на сумму 5 029,1 тыс. руб. (доля финансирования 55,26 % общей стоимости проекта), заключенному инициативной группой с ООО «МВ Сфера» на выполнение работ на объекте. Согласно пояснениям подрядчика, невыполнение в установленный срок работ связано с погодными условиями и поломкой специализированной техники. Готовность объекта на 09.12.2023 составляла 95 %, предполагаемый срок сдачи объекта определен до 30.12.2023.

Промежуточная сдача-приемка работ по Договору подряда не предусмотрена, по окончании работ на объекте составляется акт сдачи-приемки выполненных работ. Согласно п. 5.4 Договора подряда приемку работ осуществляет заказчик

(Инициативная группа, т.е. жители), что соответствует положениям статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации.

3. Обязательства администрации по поставке материалов на объект (доля финансирования 44,74 % полной стоимости Проекта) выполнены. Согласно письменным пояснениям директора ООО «МВ Сфера» (письмо от 12.12.2023) поставка материалов для проведения строительно-монтажных работ на объекте со стороны администрации ГП «Город Боровск» произведена в полном объеме и своевременно (претензии отсутствуют).

В результате закупочных процедур на поставку материалов для монтажа канализационных сетей по Проекту заключены муниципальные контракты. По результатам проведенных закупок сложилась экономия в сумме 552,1 тыс. руб. С учетом произведенного финансирования и кассовых расходов участников реализации Проекта (администрации МР «Боровский район» (межбюджетный трансферт из Районного фонда приоритетных проектов); администрации ГП «Город Боровск» и инициативной группы (жители)) остаток средств по целевой статье расходов 47 0 01 47204, предусмотренной для учета средств ГП «Город Боровск» и инициативной группы, составил 139,9 тыс. руб.

В связи с тем, что реализация инициативного проекта на момент проведения контрольного мероприятия не завершена, возврат средств экономии (остатка инициативных платежей) участникам инициативного проекта на момент проведения контрольного мероприятия не производился. При завершении реализации проекта возврат остатка средств может быть осуществлен в порядке, определенном п. 10.2 Положения № 12.

4. С учетом положений п. 2.1.3 Соглашения от 15.08.2022 Администрация осуществляла проверку хода выполнения работ. Должностными лицами Администрации были осуществлены выезды с указанной целью. Также должностными лицами Администрации на обращения Инициативной группы о ходе выполнения работ давались ответы и разъяснения, в том числе посредством ответов на электронные письма и устные. Проводились собрания с гражданами-участниками Проекта (представлен фотоотчет).

5. В ходе контрольного мероприятия произведен визуальный осмотр места выполнения работ. На момент проверки велись подготовительные работы для устройства электрической части КНС на ул. Кирова. Визуально оценить выполнение строительно-монтажных работ на всей протяженности канализационных сетей (качество засыпки траншей и котлованов грунтом; проседание грунта; восстановление проезжей части, планировку площадей бульдозерами) не представилось возможным ввиду погодных условий. Осмотрены 4 погружных канализационных насоса фекальных с автоматической муфтой и режущим механизмом общей стоимостью 526,6 тыс. руб. Технические характеристики указанных насосов (производительность, куб. м/ч; напор, м) соответствуют требованиям аукционной документации и муниципальных контрактов.

6. Кроме того, в ходе контрольного мероприятия установлены следующие нарушения и недостатки.

6.1. В нарушение части 114 и части 119 Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157, Администрацией ГП «Город Боровск» аналитический учет отдельных видов одноименных строительных материалов велся укрупненно (одной позицией с указанием общей стоимости и количества) без осуществления отдельного учета согласно позициям приходных накладных, в которых имелись различия по ценам и техническим характеристикам поставляемых материальных ценностей.

6.2. Работы по реализации инициативного проекта производились на основании рабочей документации раздел 1 «Наружные сети канализации», разработанной ООО «МВ Сфера». Проектно-сметная документация, соответствующая требованиям постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к ее составлению» и включающая сводный сметный расчет стоимости строительства, для проведения строительно-монтажных работ разработана не была. В связи с отсутствием проектно-сметной документации, сводного сметного расчета стоимости строительства и разделением функций между сторонами Соглашения от 15.08.2022 (Администрация ГП «Город Боровск» производит финансирование закупки материалов; инициативная группа – финансирование строительно-монтажных работ) проверка достоверности сметной стоимости строительства сетей канализации не производилась.

Итоги проверки рассмотрены на коллегии Контрольно-счётной палаты Калужской области. В адрес КСО МО МР «Боровский район» направлена информация об утверждении на коллегии отчета о результатах совместного контрольного мероприятия