

АКТ № 2
О результатах проверки хода реализации инвестиционной программы
АО «МСК Энерго»
за 2021 год по Калужской области

г. Калуга
(место проведения проверки)

“ 30 ” 04 20 22 г.
(дата окончания проверки)

На основании приказа Минэнерго России от « 26 » 09 20 11 г. № 418 в период с « 01 » 04 20 22 г. по « 30 » 04 20 22 г. была проведена плановая проверка хода реализации инвестиционной программы АО «МСК Энерго», утверждённой приказом министерства строительства и ЖКХ Калужской области от 22.07.2020 № 308 в части запланированного приобретения электрооборудования на 2021 год по Калужской области.

Финансирование капитальных вложений на реализацию инвестиционных проектов на 2021 год, согласно утверждённой инвестиционной программы составляет - 0,28 млн. руб. (с НДС), в том числе:

приобретение аппарата испытания диэлектриков АИД-70М – 1 шт. (испытательная высоковольтная установка) – 0,28 млн руб. (с НДС).

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен: заместитель генерального директора по капитальному строительству АО «МСК Энерго» Н.С. Никифорова.

Должностные лица, проводившие проверку (состав комиссии):

Казаков
Сергей Викторович

начальник управления энергетики министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области, руководитель комиссии

Горкин
Максим Валерьевич

главный специалист отдела развития энергетики управления энергетики министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области, секретарь комиссии

Щуров
Алексей Владимирович

заместитель начальника управления - начальник отдела развития энергетики управления энергетики министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области

Песоцкая
Елена Александровна

главный специалист отдела ценообразования в электроэнергетике и технологического присоединения министерства конкурентной политики Калужской области (по согласованию)

Расулов
Валерий Валерьевич

начальник отдела организации строительства филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Калугаэнерго» (по согласованию)

Самусенко
Андрей Станиславович

начальник управления технологического
присоединения филиала ПАО «Россети Центр и
Приволжье» - «Калугазэнерго» (по согласованию)

Руководитель проверяемой организации: Прокопенко А.В. - генеральный директор АО «МСК Энерго».

Адрес юридический: 141079, Московская обл., г. Королев, ул. Гагарина, д. 10а, пом. 011.

Тел./факс: (495) 516-04-90

Телефон контактного лица: (495) 516-04-90 (27-28)

Адрес электронной почты: info@mskenergo.ru

Целью проверки является осуществление контроля за исполнением реализации инвестиционных проектов инвестиционной программы АО «МСК Энерго» за 2021 год.

В ходе проверки реализации инвестиционных проектов за 2021 год был осуществлен анализ представленных данных отчёта о выполнении инвестиционной программы, договора поставки, протокола закупки (запрос предложений), товарной накладной, платёжных документов и иных подтверждающих документов.

**Основные сведения о проверяемом инвестиционном проекте
«АИД-70 – 1 шт. (испытательная высоковольтная установка)»**

Цель проекта: Приобретение электрооборудования

Стоимость инвестиционного проекта: 0,28 млн руб. (с НДС)

Характер строительства:

Приобретение аппарата испытания диэлектриков АИД-70М – 1 шт. (испытательная высоковольтная установка)

(прочие инвестиционные проекты)

На основании проведённой закупочной процедуры (протокол от 23.04.2021г.) способом запроса предложений, АО «МСК Энерго» был заключен договор поставки от 14.05.2021 № 398-ОЗП (СМСП)/2021 с ООО «Техэлектромонтаж». Стоимость в соответствии с договором и товарной накладной от 21.05.2021 №80 (Аппарат испытания диэлектриков АИД-70М – 1 шт.) составила 280,00 тыс. руб., в том числе НДС 46,67 тыс. руб.

Согласно акту о приёмке – передаче объекта основных средств от 21.05.2021 № 178 (ОС-1) аппарат испытания диэлектриков АИД-70М принят к бухгалтерскому учёту АО «МСК Энерго» с первоначальной стоимостью 233,33 тыс. руб.

В ходе проверки установлено следующее:

1. Информация об организационном этапе реализации инвестиционного проекта - проведена закупочная процедура, заключен договор поставки, объект поставлен на баланс АО «МСК Энерго».

2. Результаты реализации инвестиционного проекта - выполнен.

3. Результаты анализа предоставленных субъектом электроэнергетики документов – документы представлены в полном объёме (протокол закупки, договор поставки, товарная накладная, ОС-1 и др.)

4. Факты приостановления работ по строительству объекта (объектов) – не установлены.

3. Соблюдение требований технических регламентов, иных обязательных требований – на момент проверки нарушений не выявлено;

4. Результаты анализа финансирования инвестиционного проекта «АИД-70 - 1 шт. (испытательная высоковольтная установка)» - капитальные вложения по факту выполнены за счёт тарифных источников (амортизация), тем самым соответствуют плановым источникам финансирования утверждённой инвестиционной программы АО «МСК Энерго» на 2020-2024 годы.

Выводы:


По итогам документальной проверки хода реализации инвестиционной программы АО «МСК Энерго» за 2021 год нарушений не выявлено, замечания отсутствуют.

Отмечаем, что мероприятие выполнено в соответствии с утверждённой инвестиционной программой АО «МСК Энерго» на 2020-2024 годы.

Акт от «30» апреля 2022 года составлен на 3 листах в 4 экземплярах.

Подписи должностных лиц, осуществивших проверку:

С.В. Казаков




(подпись)

А.В. Щуров




(подпись)

М.В. Горкин




(подпись)

Е.А. Песоцкая




(подпись)

В.В. Расулов



(подпись)

А.С. Самусенко



(подпись)