

## ИНФОРМАЦИЯ

по результатам контрольного мероприятия «Контроль результатов реализации государственной программы Калужской области «Развитие общего и дополнительного образования в Калужской области» (подпрограмма «Развитие общего образования» (мероприятие 5.2 «Строительство (пристрой к зданиям), реконструкция, капитальный (текущий) ремонт и приобретение зданий (помещений) в общеобразовательных организациях» за 2021-2022 годы, мероприятие 11 «Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации» за 2021 год (региональный проект «Современная школа», ЦУР 4 «Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех») (отдельные вопросы – за текущий период 2023 года)»

В ходе проведённого контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения и недостатки.

1. Нецелевого использования средств областного бюджета не установлено.

2. Незаконное использование бюджетных средств, выразившееся в нарушение статей 309, 702 Гражданского кодекса Российской Федерации, статей 34 и 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ<sup>1</sup>, условий муниципальных контрактов (договоров) в части оплаты неподтверждённых объёмов работ, а именно:

- договор от 17.05.2021 № 05/2021 на выполнение работ по замене оконных блоков, дверных блоков и текущему ремонту помещений (не подтверждено выполнение по устройству перегородок из ГКЛ – 35,1 кв. м. (1 слой), плит минераловатных – 1,718 куб. м).

Приемка Заказчиком выполненной работы в меньшем объёме, чем определено контрактом (договором), и неустранение исполнителем выявленного несоответствия привели к дополнительному расходованию средств, что предусматривает административную ответственность Заказчика согласно части 10 статьи 7.32. КоАП РФ. Однако, в соответствии с частью 1 статьи 4.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности невозможно в связи с истечением одного года со дня совершения административного правонарушения (дата совершения административного правонарушения – 05.10.2021).

Выявленное нарушение допущено в рамках регионального проекта «Современная школа»;

- договор от 15.02.2022 № 10 (не подтверждено устройство потолка из ГКЛ – 24,0 кв. м., смена 1 светильника на сумму 16,4 тыс. руб.), договор от 16.02.2022 № 18 на сумму 420,0 тыс. руб. (не подтверждено устройство потолка «Армстронг» – 6,3 кв. м., грунтовка, штукатурка, окраска стен – 7,0 кв. м., установка блока управления шкафного исполнения – 1 шт. на сумму 16,3 тыс. руб.).

Приемка Заказчиком выполненных работ в меньшем объёме, чем определено контрактом (договором), и неустранение исполнителем выявленного несоответствия привели к дополнительному расходованию средств, что предусматривает административную ответственность заказчика согласно части 10 статьи 7.32. КоАП РФ.

На момент проведения контрольного мероприятия, согласно части 1 статьи 4.5 КоАП РФ, срок давности привлечения к административной ответственности по

---

<sup>1</sup> Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

данному нарушению (1 год со дня совершения административного правонарушения) не истёк. Дата совершения административного правонарушения – 11.07.2022 и 18.07.2022 соответственно).

Документы, подтверждающие факт выявленного нарушения, с целью рассмотрения возможности привлечения к административной ответственности в соответствии частью 10 статьи 7.32. КоАП РФ, будут направлены на рассмотрение в министерство финансов Калужской области.

Выявленное нарушение допущено в рамках регионального проекта «Современная школа»;

- муниципальный контракт от 08.07.2021 № 72 на выполнение работ по ремонту кабинета физики (не подтверждено окрашивание поверхностей стен – 20,0 кв. м.).

Приемка Заказчиком выполненной работы в меньшем объеме, чем определено контрактом (договором), и неустранение исполнителем выявленного несоответствия привели к дополнительному расходованию средств в сумме 6,2 тыс. руб., что предусматривает административную ответственность Заказчика согласно части 10 статьи 7.32. КоАП РФ. В соответствии с частью 1 статьи 4.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности невозможно в связи с истечением одного года со дня совершения административного правонарушения (дата совершения административного правонарушения – 12.07.2021).

Выявленное нарушение допущено в рамках регионального проекта «Современная школа»;

- муниципальный контракт от 14.03.2022 № 33 на выполнение работ по ремонту внутренних помещений (не подтверждено устройство покрытия из линолеума – 10,0 кв. м.).

Приемка Заказчиком выполненной работы в меньшем объеме, чем определено контрактом (договором), и неустранение исполнителем выявленного несоответствия привели к дополнительному расходованию средств, что предусматривает административную ответственность Заказчика согласно части 10 статьи 7.32. КоАП РФ. Однако, в соответствии с частью 1 статьи 4.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности невозможно в связи с истечением одного года со дня совершения административного правонарушения (дата совершения административного правонарушения – 08.04.2022).

Выявленное нарушение допущено в рамках регионального проекта «Современная школа»;

- договор от 16.02.2022 № 1 на выполнение работ по ремонту кабинета № 214 (кабинет физики для создания Центра «Точка роста») (не подтверждено устройство потолка «Армстронг» – 7,0 кв. м, напольного покрытия из линолеума – 7,0 кв. м, порога металлического – 11,5 п. м; установки решеток жалюзийных – 2,0 шт., грунтовки, штукатурки, окраска стен – 18,0 кв. м), договор от 24.02.2022 № 1 на сумму 566,4 тыс. руб. на выполнение работ по ремонту кабинета № 312 (кабинет химии для создания Центра «Точка роста») (не подтверждено устройство потолка «Армстронг» - 13,4 кв. м, напольного покрытия из линолеума – 13,4 кв. м, порога металлического – 11,5 п. м; установки решеток жалюзийных – 2,0 шт., грунтовки, штукатурки, окраска стен – 27,0 кв. м).

Приемка заказчиком выполненной работы в меньшем объеме, чем определено контрактом (договором), и неустранение исполнителем выявленного несоответствия привели к дополнительному расходованию средств, что предусматривает

административную ответственность заказчика согласно части 10 статьи 7.32. КоАП РФ.

На момент проведения контрольного мероприятия, согласно части 1 статьи 4.5 КоАП РФ, срок давности привлечения к административной ответственности по данному нарушению (1 год со дня совершения административного правонарушения) не истек. Дата совершения административного правонарушения – 25.08.2022.

Документы, подтверждающие факт выявленного нарушения, с целью рассмотрения возможности привлечения к административной ответственности в соответствии частью 10 статьи 7.32. КоАП РФ, будут направлены на рассмотрение в министерство финансов Калужской области.

Выявленное нарушение допущено в рамках регионального проекта «Современная школа»;

- договор от 05.03.2022 № 11 на выполнение работ по ремонту кабинета № 304 (кабинет биологии) (не подтверждено грунтовка, штукатурка, окраска стен – 8,9 кв. м, устройство порогов металлических – 11,5 пог. м, смена выключателей – 1,0 шт.).

Приемка заказчиком выполненной работы в меньшем объеме, чем определено контрактом (договором), и неустранение исполнителем выявленного несоответствия привели к дополнительному расходованию средств, что предусматривает административную ответственность Заказчика согласно части 10 статьи 7.32. КоАП РФ. В соответствии с частью 1 статьи 4.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности невозможно в связи с истечением одного года со дня совершения административного правонарушения (дата совершения административного правонарушения – 29.04.2022).

Выявленное нарушение допущено в рамках регионального проекта «Современная школа»;

- договор от 25.05.2021 № 0137300017521000030-01 выполнение работ по текущему ремонту помещений (не подтверждено устройство потолка «Армстронг» – 3,7 кв. м., установка вентилятора осевого – 1,0 шт.).

Приемка Заказчиком выполненной работы в меньшем объеме, чем определено контрактом (договором), и неустранение исполнителем выявленного несоответствия привели к дополнительному расходованию средств, что предусматривает административную ответственность Заказчика согласно части 10 статьи 7.32. КоАП РФ. Однако, в соответствии с частью 1 статьи 4.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности невозможно в связи с истечением одного года со дня совершения административного правонарушения (дата совершения административного правонарушения – 16.08.2021).

Выявленное нарушение допущено в рамках регионального проекта «Современная школа»;

- договор от 29.03.2022 № 013730001752200013/01-22 на выполнение работ по текущему ремонту помещений (не подтверждено устройство потолка «Армстронг» – 12,3 кв. м).

Приемка Заказчиком выполненной работы в меньшем объеме, чем определено контрактом (договором), и неустранение исполнителем выявленного несоответствия привели к дополнительному расходованию средств, что предусматривает административную ответственность заказчика согласно части 10 статьи 7.32. КоАП РФ.

На момент проведения контрольного мероприятия, согласно части 1 статьи 4.5 КоАП РФ, срок давности привлечения к административной ответственности по данному нарушению (1 год со дня совершения административного правонарушения) не истёк. Дата совершения административного правонарушения – 10.06.2022.

Документы, подтверждающие факт выявленного нарушения, с целью рассмотрения возможности привлечения к административной ответственности в соответствии частью 10 статьи 7.32. КоАП РФ, будут направлены на рассмотрение в министерство финансов Калужской области.

Выявленное нарушение допущено в рамках регионального проекта «Современная школа»;

- контракт от 11.07.2022 № 0137300013422000031 на выполнение работ по текущему ремонту помещений для размещения Центра образования «Точка роста» (не подтверждено грунтовка, штукатурка, окраска потолка – 6,0 кв. м., смена: светильников – 3,0 шт., решеток жалюзиных – 2,0 шт., розеток – 1,0 шт.).

Приемка Заказчиком выполненной работы в меньшем объеме, чем определено контрактом (договором), и неустранение исполнителем выявленного несоответствия привели к дополнительному расходованию средств, что предусматривает административную ответственность заказчика согласно части 10 статьи 7.32. КоАП РФ.

На момент проведения контрольного мероприятия, согласно части 1 статьи 4.5 КоАП РФ, срок давности привлечения к административной ответственности по данному нарушению (1 год со дня совершения административного правонарушения) не истёк. Дата совершения административного правонарушения – 08.09.2022.

Документы, подтверждающие факт выявленного нарушения, с целью рассмотрения возможности привлечения к административной ответственности в соответствии частью 10 статьи 7.32. КоАП РФ, будут направлены на рассмотрение в министерство финансов Калужской области.

Выявленное нарушение допущено в рамках регионального проекта «Современная школа»;

- договор от 11.03.2022 № 0137300007522000004 на выполнение работ по ремонту внутренних помещений Центра «Точка роста» (не подтверждено установка решеток радиаторных – 4,0 шт., устройство потолков «Армстронг» – 2,9 кв. м.).

Приемка Заказчиком выполненной работы в меньшем объеме, чем определено контрактом (договором), и неустранение исполнителем выявленного несоответствия привели к дополнительному расходованию средств, что предусматривает административную ответственность заказчика согласно части 10 статьи 7.32. КоАП РФ.

На момент проведения контрольного мероприятия, согласно части 1 статьи 4.5 КоАП РФ, срок давности привлечения к административной ответственности по данному нарушению (1 год со дня совершения административного правонарушения) не истёк. Дата совершения административного правонарушения – 12.08.2022.

Документы, подтверждающие факт выявленного нарушения, с целью рассмотрения возможности привлечения к административной ответственности в соответствии частью 10 статьи 7.32. КоАП РФ, будут направлены на рассмотрение в министерство финансов Калужской области.

Выявленное нарушение допущено в рамках регионального проекта «Современная школа»;

- государственный контракт от 09.04.2021 № 0137200001221000942 на выполнение работ по капитальному ремонту основного здания школы-интерната (не подтверждено установка радиаторов стальных –16,0 секций, светильников в подвесных потолках) – 8,0 шт.).

Приемка Заказчиком выполненной работы в меньшем объеме, чем определено контрактом (договором), и неустранение исполнителем выявленного несоответствия привели к дополнительному расходованию средств, что предусматривает административную ответственность Заказчика согласно части 10 статьи 7.32. КоАП РФ. Однако, в соответствии с частью 1 статьи 4.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности невозможно в связи с истечением одного года со дня совершения административного правонарушения (дата совершения административного правонарушения – 06.08.2021 и 27.10.2021 соответственно).

- муниципальный контракт от 01.06.2021 № 798Э-20/21сб на выполнение работ по капитальному ремонту (не подтверждено смена светильников –13,0 шт. и розеток – 17,0 шт, устройство покрытий из линолеума – 28,0 кв. м, монтаж выключателей брызгозащитных – 24,0 шт.).

Приемка Заказчиком выполненной работы в меньшем объеме, чем определено контрактом (договором), и неустранение исполнителем выявленного несоответствия привели к дополнительному расходованию средств, что предусматривает административную ответственность Заказчика согласно части 10 статьи 7.32. КоАП РФ. Однако, в соответствии с частью 1 статьи 4.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности невозможно в связи с истечением одного года со дня совершения административного правонарушения (дата совершения административного правонарушения – 07.09.2021 и 18.10.2021 соответственно).

3. Несоблюдение принципа эффективности (результативности) определённого статьёй 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации при расходовании бюджетных средств, из них:

- нарушение раздела 7.4 «Подвесные потолки» приказа Минстроя России от 07.08.2014 № 439/пр<sup>2</sup> в части возможного нарушения технологии сборки каркаса, некачественного монтажа листов ГКЛ, использования крепежа низкого качества, плохой подготовки стыков, отсутствия грунтовочных работ перед шпаклёвкой, неправильного выбора смесей для штукатурной-малярных работ, несоблюдения вентиляции и влажности помещения что привело к образованию дефектов по устройству потолка из ГКЛ в объёме 50,0 кв. м. выраженное в наличии сетки мелких и крупных трещин, разной тональности окрашенной поверхности по договору от 05.03.2022 № 11 на выполнение работ по ремонту кабинета № 304 (кабинет биологии) на сумму 540,0 тыс. руб.

Выявленное нарушение допущено в рамках регионального проекта «Современная школа»;

- нарушение раздела 8.9 «Устройство покрытий из плит (плиток) и унифицированных блоков» приказа Минстроя России от 27.02.2017 № 128/пр «СП 71.13330.2017. Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия.

---

<sup>2</sup> Приказ Минстроя России от 07.08.2014 № 439/пр «СП 163.1325800.2014. Свод правил. Конструкции с применением гипсокартонных и гипсоволокнистых листов. Правила проектирования и монтажа»

Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87» в части отсутствия заполнения швов керамогранитной плитки пола, нарушения целостности уложенной напольной плитки и тактильной плитки из ПВХ с основанием (отслоение), наличия ступенчатости, трещины плитки на площади 18 кв. м и 4 кв. м (тактильная плитка из ПВХ), наличие волн и вздутий (отслоение от поверхности основания) покрытий пола из линолеума в кабинетах логопеда, психолога, в игровой комнате общей площадью 68 кв.м.; нарушение пункта 5.6.16 Постановления Госстроя России от 06.05.2000 № 37<sup>3</sup> в части не плотного прилегание уплотняющих прокладок окон из ПВХ, из-за чего в помещениях спального корпуса площадью 80,5 кв.м возникают сквозняки и проникает вода; нарушение раздела 9 «Водоотвод с кровли и снегозадержание» приказа Минстроя России от 31.05.2017 № 827/пр<sup>4</sup> в части отсутствие должного крепления отдельных участков водосточных желобов и линейных снегозадержателей протяженностью 12,0 м, что привело под воздействием массы снега их деформации и обрушению на землю;

- нарушение раздела 7.4 «Подвесные потолки» приказа Минстроя России от 07.08.2014 № 439/пр<sup>5</sup> в части неправильного проектирования каркаса подвесного потолка из ГКЛ, шага подвесов и основных профилей произошло прогибание ГКЛ (волнистость), образование трещин на общей площади потолка 1 005,7 кв.м.; нарушение статей 309, 702, 740 Гражданского кодекса Российской Федерации, статей 34 и 94 Федерального закона № 44-ФЗ, условий муниципального контракта от 01.06.2021 № 798Э-20/21сб в части приобретения и не использования учреждением материалов (не смонтированы) (светильники для школьных досок – 11 шт., светильники потолочные – 3 шт.) стоимостью 33,1 тыс. руб., которые находятся на хранении в учреждении.

Указанный выше дефект и не использование учреждением материалов допущено в рамках реализации муниципального контракта от 01.06.2021 № 798Э-20/21сб.

4. Нарушения, выявленные в ходе проведения аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных, муниципальных нужд в 2021 - 2022 годах

В ходе выборочной проверки исполнения заключенных в 2021-2022 годах муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ установлено системное нарушение статьи 309 Гражданского кодекса РФ, статей 34, 94 Федерального закона № 44-ФЗ по следующим муниципальным и государственным образовательным учреждениям в части:

4.1. Городской округ «Город Калуга»

- срока выполнения работ:

- договор от 18.10.2021 № 23/21-54 на выполнение работ по ремонту кабинета информатики (9 дней);
- договор от 17.05.2021 № 05/2021 на выполнение работ по замене оконных блоков, дверных блоков и текущему ремонту помещений (78 дней);

---

<sup>3</sup> Постановление Госстроя России от 06.05.2000 № 37 «ГОСТ 30674-99. Межгосударственный стандарт. Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия»

<sup>4</sup> Приказ Минстроя России от 31.05.2017 № 827/пр «СП 17.13330.2017. Свод правил. Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76»

<sup>5</sup> Приказ Минстроя России от 07.08.2014 № 439/пр «СП 163.1325800.2014. Свод правил. Конструкции с применением гипсокартонных и гипсоволокнистых листов. Правила проектирования и монтажа»

- договор от 21.07.2021 № 1/38 на выполнение ремонтных работ в кабинетах химии, физики и в рекреации (16 дней);
- договор от 28.04.2022 № 2205/р на выполнение работ по ремонту коридоров и кабинетов 2-го и 3-го этажей (27 дней).

Согласно письменным пояснениям директоров образовательных учреждений г. Калуги существенного вреда в связи с несвоевременным исполнением подрядчиками своих обязательств причинено не было;

- срока оплаты за выполненные работы по следующим муниципальным образовательным учреждениям:

- договор от 17.05.2021 № 05/2021 на выполнение работ по замене оконных блоков, дверных блоков и текущему ремонту помещений (45 дней);
- договоры (от 28.10.2021 № 28/10/21/1 на выполнение работ по ремонту потолка в кабинете информатики (3 дня), от 28.10.2021 № 28/10/21/2 на выполнение ремонтных электромонтажных работ в кабинете № 15 (21 день), от 28.10.2021 № 28/10/21/3 на выполнение работ по ремонту кабинета информатики (10 дней);
- договор от 28.10.2021 № 28/10-21 на выполнение работ по ремонту помещений кабинета серверной № 1 и № 2 (выполняющей функции компьютерного класса) (4 дня).

Несоблюдение заказчиками сроков оплаты выполненных работ влечет за собой административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 7.32.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. На момент проверки срок давности привлечения к административной ответственности по данному нарушению истёк (1 год со дня совершения административного правонарушения).

Выявленные нарушения допущены в рамках регионального проекта «Современная школа».

#### 4.2. Муниципальный район «Мещовский район»

- срока выполнения работ:

- договор от 16.06.2021 № 0137300000321000057 на выполнение работ по ремонту помещений на сумму 1 492,6 тыс. руб. (36 дней).

*Согласно письменным пояснениям заведующего отделом образования администрации МР «Мещовский район» существенного вреда от несвоевременного исполнения подрядчиками своих обязательств причинено не было;*

- государственный контракт от 09.04.2021 № 0137200001221000942 на выполнение работ по капитальному ремонту основного здания школы-интерната (86 дней).

В соответствии с пунктом 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ и условиями контракта Заказчиком направлялись требования об уплате неустойки (пени) в связи нарушением срока исполнения обязательства.

В связи с просрочкой исполнения контракта подрядчику была предъявлена претензия от 10.12.2021 исх. № 04-02/170. Подрядчиком в адрес Заказчика направило отказ в оплате неустойки (исх. № 15/12/21-10 от 15.12.2021).

*Согласно письменным пояснениям директора учреждения, существенного вреда в связи с несвоевременным исполнением подрядчиком своих обязательств причинено не было.*

- срока оплаты за выполненные работы:

- государственный контракт от 09.04.2021 № 0137200001221000942 на выполнение работ по капитальному ремонту основного здания учреждения (9 дней).

Данное нарушение влечет за собой административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 7.32.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. На момент проверки срок давности привлечения к административной ответственности по данному нарушению истёк (1 год со дня совершения административного правонарушения).

Выявленное нарушение допущено в рамках регионального проекта «Современная школа» (кроме нарушений по государственному контракту от 09.04.2021 № 0137200001221000942).

#### 4.3. Муниципальный район «Мосальский район»

- срока оплаты за выполненные работы:

- договор от 31.03.2021 № 20 на выполнение работ по ремонту электрооборудования и монтажу вентиляции в кабинетах физики и химии (Центр «Точка роста») (3 дня);

- договор от 22.03.2021 № 42 на выполнение работ по ремонту электрооборудования и монтажу вентиляции в кабинетах химии (Центр «Точка роста») (15 дней); договор от 22.03.2021 № 40 на выполнение работ по ремонту кабинетов школы (Центр «Точка роста») (8 дней);

- договор от 31.03.2021 № 19 на выполнение работ по ремонту электрооборудования и монтажу вентиляции в кабинетах физики и химии (Центр «Точка роста») (10 дней); договор от 26.03.2021 № 44 на выполнение работ по ремонту кабинетов школы (Центр «Точка роста») (8 дней).

Данное нарушение влечет за собой административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 7.32.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. На момент проверки срок давности привлечения к административной ответственности по данному нарушению истёк (1 год со дня совершения административного правонарушения).

Выявленные нарушение допущены в рамках регионального проекта «Современная школа».

#### 4.4. Муниципальный район «Жуковский район»

- срока оплаты за выполненные работы:

- по договорам (от 30.07.2021 № 1 – на ремонт кабинета № 107 (88 дней), от 20.08.2021 № 2 – на ремонт серверной здания школы (82 дня), от 25.08.2021 № 3 – на выполнение работ по замене светильников в серверные здания школы (79 дней);

- договор от 19.04.2021 № 1 на выполнение работ по ремонту кабинетов № 5, № 10 (10 дней);

- договор от 05.03.2022 № 11 на выполнение работ по ремонту кабинета № 304 (кабинет биологии) (19 дней).

Несоблюдение срока оплаты выполненных работ влечет административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 7.32.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.



Федерации об административных правонарушениях. На момент проверки срок давности привлечения к административной ответственности по данному нарушению истёк (1 год со дня совершения административного правонарушения).

- срока выполнения работ:

- по договорам, заключенным с ИП Поповым В.К. (от 16.02.2022 № 1 на выполнение работ по ремонту кабинета № 214 (кабинет физики для создания Центра «Точка роста») (28 дней), от 24.02.2022 № 1 на выполнение работ по ремонту кабинета № 312 кабинет химии для создания Центра «Точка роста» (28 дней).

Согласно письменным пояснениям заведующего отделом образования администрации МР «Жуковский район», существенного вреда в связи с несвоевременным исполнением подрядчиками своих обязательств причинено не было;

- по договорам (от 01.02.2022 № 4513 на выполнение работ по ремонту кабинетов («Точка роста») (12 дней), от 28.02.2022 № 7907 на выполнение работ по ремонту кабинетов («Точка роста») (14 дней), от 22.02.2022 № 7169 на выполнение дополнительных работ по ремонту кабинетов («Точка роста») (12 дней).

Выявленные нарушение допущены в рамках регионального проекта «Современная школа».

#### 4.5. Муниципальный район «Малоярославецкий район»

- срока выполнения работ:

- договор от 23.05.2022 № 0137300017522000017-02 на выполнение работ по ремонту кабинетов биологии, физики и химии (18 дней);

- по договорам (от 25.04.2022 № 12/22 на выполнение работ по текущему ремонту помещений (14 дней), договор от 05.05.2022 № 13/22 на выполнение работ по ремонту пола коридора (4 дня), от 29.03.2022 № 013730001752200013/01-22 на выполнение работ по текущему ремонту помещений (3 дня).

*Согласно письменным пояснениям заведующего отделом образования администрации МР «Малоярославецкий район», существенного вреда в связи с несвоевременным исполнением подрядчиками своих обязательств причинено не было.*

- срока оплаты за выполненные работы:

- договор от 29.03.2022 № 013730001752200013/01-22 на выполнение работ по текущему ремонту помещений (18 дней)

Данное нарушение влечет за собой административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 7.32.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

По договору от 29.03.2022 № 013730001752200013/01-22 на момент проведения контрольного мероприятия, согласно части 1 статьи 4.5 КоАП РФ, срок давности привлечения к административной ответственности по данному нарушению (1 год со дня совершения административного правонарушения) не истёк. Дата совершения административного правонарушения – 28.06.2022.

Документы, подтверждающие факт выявленного нарушения, с целью рассмотрения возможности привлечения к административной ответственности в соответствии частью 1 статьи 7.32.5 КоАП РФ, будут направлены на рассмотрение в министерство финансов Калужской области.

Выявленные нарушения допущены в рамках регионального проекта «Современная школа».

#### 4.6. Муниципальный район «Тарусский район»

- срока выполнения работ:

- договор от 10.09.2021 № 1 на выполнение работ по текущему ремонту системы отопления здания школы (15 дней).

Согласно письменным пояснениям директора учреждения, существенного вреда в связи с несвоевременным исполнением подрядчиками своих обязательств причинено не было;

- муниципальный контракт от 01.06.2021 № 798Э-20/21сб на выполнение работ по капитальному ремонту учреждения (87 дней).

Согласно письменным пояснениям директора учреждения, существенного вреда в связи с несвоевременным исполнением подрядчиками своих обязательств причинено не было.

В соответствии с пунктом 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ и условиями муниципального контракта заказчиком направлялись требования об уплате неустойки (пени) в связи нарушением срока исполнения обязательства.

В связи с просрочкой исполнения контракта была предъявлена претензия от 25.11.2021 № 194 за период по 28.10.2021 (67 дней) (неустойка перечислена платежным поручением от 06.12.2021 № 667) и от 13.12.2021 № 204 за период по 12.12.2021 (20 дней) (неустойка перечислена платежным поручением от 30.12.2021 № 732).

- срока оплаты за выполненные работы:

- контракт от 11.07.2022 № 0137300013422000031 на выполнение работ по текущему ремонту помещений для размещения Центра образования «Точка роста» нарушение срока перечисления аванса на 7 календарных дней, срока оплаты выполненных работ на 9 календарных дней.

Данное нарушение влечет за собой административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 7.32.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

На момент проведения контрольного мероприятия, согласно части 1 статьи 4.5 КоАП РФ, срок давности привлечения к административной ответственности по данному нарушению (1 год со дня совершения административного правонарушения) не истёк. Дата совершения административного правонарушения – 20.09.2022.

Документы, подтверждающие факт выявленного нарушения, с целью рассмотрения возможности привлечения к административной ответственности в соответствии частью 1 статьи 7.32.5 КоАП РФ, будут направлены на рассмотрение в министерство финансов Калужской области.

Выявленные нарушения допущены в рамках регионального проекта «Современная школа» (кроме нарушений по муниципальному контракту от 01.06.2021 № 798Э-20/21сб).

#### 4.7. Муниципальный район «Перемышльский район»

- срока выполнения работ:

- договор от 23.03.2021 № 0137300007521000006 на выполнение работ по ремонту помещения серверной (20 дней).

В соответствии с пунктом 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ и условиями договора в адрес подрядчика заказчиком направлялись требования об уплате неустойки в связи нарушением срока исполнения обязательств. Неустойка взыскана заказчиком;

- договор от 20.04.2021 № 0137300007521000008 на выполнение работ по ремонту внутренних помещений Центра «Точка роста» (20 дней).

В соответствии с пунктом 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ и условиями договора в адрес подрядчика заказчиком направлялись требования об уплате неустойки в связи нарушением срока исполнения обязательств. Неустойка взыскана заказчиком;

- договор от 18.07.2021 № 0137300007521000026 на выполнение работ по ремонту кабинета химии для открытия Центра «Точка роста» (5 дней). В соответствии с пунктом 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ и условиями договора в адрес подрядчика заказчиком направлялись требования об уплате неустойки в связи нарушением срока исполнения обязательств. Неустойка взыскана заказчиком, договор от 26.04.2021 № 0137300007521000009 на выполнение работ по ремонту кабинета химии для открытия Центра «Точка роста» (52 дня). В соответствии с пунктом 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ и условиями договора в адрес подрядчика заказчиком направлялись требования об уплате неустойки в связи нарушением срока исполнения обязательств. Неустойка взыскана заказчиком;

- договор от 22.03.2022 № 013730000752000013 на выполнение ремонтных работ отдельных помещений для открытия Центра «Точка роста» (10 дней). В соответствии с пунктом 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ и условиями договора в адрес подрядчика заказчиком направлялись требования об уплате неустойки в связи нарушением срока исполнения обязательств. Неустойка взыскана заказчиком.

- договор от 22.03.2022 № 013730000752000012 на выполнение ремонтных работ отдельных помещений для открытия Центра «Точка роста» (5 дней). Уведомление о сроках выполнения контракта, расчет размера неустойки за нарушение сроков выполнения работ на 5 дней.

- договор от 11.03.2022 № 0137300007522000004 на выполнение работ по ремонту внутренних помещений Центра «Точка роста» (27 дней). В соответствии с пунктом 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ и условиями договора в адрес подрядчика заказчиком направлялись требования об уплате неустойки в связи нарушением срока исполнения обязательств. Неустойка взыскана заказчиком.

- договор от 05.03.2022 № 0137300007522000005 на выполнение работ по текущему ремонту помещений (24 дня). В соответствии с пунктом 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ и условиями договора в адрес подрядчика заказчиком направлялись требования об уплате неустойки в связи нарушением срока исполнения обязательств. Неустойка взыскана заказчиком.

- договор от 05.03.2022 № 0137300007522000006 на выполнение работ по текущему ремонту помещений (37 дней). В соответствии с пунктом 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ и условиями договора в адрес подрядчика заказчиком направлялись требования об уплате неустойки в связи нарушением срока исполнения обязательств. Неустойка взыскана заказчиком.

*Согласно письменным пояснениям заведующего отделом образования администрации МР «Перемышльский район», существенного вреда в связи с несвоевременным исполнением подрядчиками своих обязательств причинено не было.*

Выявленные нарушения допущены в рамках регионального проекта «Современная школа».

#### 4.8. Муниципальный район «Город Киров и Кировский район»

- срока выполнения работ:

• договора, заключенные с подрядчиком: от 10.03.2021 № 0137300031921000014 на выполнение работ по капитальному ремонту санитарно-технических узлов в здании школы (114 дней). Заказчиком велась претензионная работа, начисленная неустойка поступила в доход бюджета Кировского района, от 05.04.2021 № 0137300031921000036 на выполнение работ по капитальному ремонту столовой и пищеблока в здании школы на сумму 2 190,0 тыс. руб. (30 дней). Заказчиком велась претензионная работа, начисленная неустойка поступила в доход бюджета Кировского района, от 17.05.2022 № 0137300031922000029 на выполнение работ по капитальному ремонту спортивного зала в здании школы (33 дня). Заказчиком велась претензионная работа, начисленная неустойка поступила в доход бюджета Кировского района; договор от 15.06.2021 № 0137300031921000088 на выполнение работ по капитальному ремонту кабинетов в здании школы (50 дней). Заказчиком велась претензионная работа, начисленная неустойка поступила в доход бюджета Кировского района; договор от 15.10.2021 № 0137300031921000182 на выполнение работ по капитальному ремонту кабинетов в здании школы (9 дней). Заказчиком велась претензионная работа, начисленная неустойка поступила в доход бюджета Кировского района.

*Согласно письменным пояснениям директора учреждения, существенного вреда в связи с несвоевременным исполнением подрядчиками своих обязательств причинено не было.*

- срока оплаты за выполненные работы:

• договор от 19.11.2021 № ИМЗ-2021-047747 на выполнение работ по ремонту кабинета информатики (5 дней).

Данное нарушение влечет за собой административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 7.32.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. На момент проверки срок давности привлечения к административной ответственности по данному нарушению истёк (1 год со дня совершения административного правонарушения).

5. Нарушение нормативных правовых актов Калужской области, установленное в результате выборочной проверки формирования и исполнения условий заключенных соглашений в 2021-2022 годах и истекшем периоде 2023 года

- нарушение приказа министерства финансов Калужской области от 23.12.2019 № 334<sup>6</sup> в части не отражения в пункте 3.2 раздела 3 соглашений, заключенных министерством образования и науки Калужской области с получателями субсидий в 2022 году в количестве 18 соглашений перечня документов, обязательных для

---

<sup>6</sup> Приказ министерства финансов Калужской области от 23.12.2019 № 334 «Об утверждении типовой формы соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету»

предоставления субсидии (наличие заявления, предоставляемого муниципальным образованием в соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидии).

В соответствии с протоколом решения коллегии от 02.07.2023 № 12 по результатам контрольного мероприятия направлены:

- представления с предложениями Контрольно-счётной палаты устранить нарушения в адрес министерства образования и науки Калужской области, Городского округа «Город Калуга», МБОУ «СОШ № 25» г. Калуги, МБОУ «СОШ № 41» г. Калуги, администрации муниципального района «Мещовский район», администрации муниципального района «Мосальский район», МКОУ «Мосальская СОШ № 1», МКОУ «Мосальская СОШ № 2», администрации муниципального района «Жуковский район», МОУ «СОШ № 1 им. С.Ф. Романова» г. Жуков, МБОУ «СОШ № 2 имени академика А.И. Берга» г. Жуков, администрации муниципального района «Малоярославецкий район», МОУ «ООШ № 3 г. Малоярославец», МКОУ «Торбеевская ООШ» Малоярославецкого района, администрации муниципального района «Тарусский район», МБОУ «Некрасовская ООШ» Тарусского района, МБОУ «СОШ № 1 имени героя России М.Г. Ефремова» г. Таруса, администрации муниципального района «Перемышльский район», МКОУ «Сильковская ООШ» Перемышльского района, администрации муниципального района «Город Киров и Кировский район», ГКОУ КО «Мещовская школа-интернат для детей с нарушением зрения»;

- в адрес министерства финансов Калужской области материалы, подтверждающие нарушения в сфере закупок, с целью рассмотрения наличия оснований для привлечения к административной ответственности в соответствии со статьёй 7.31 КоАП РФ (МБОУ «СОШ № 41» г. Калуги, МОУ «СОШ № 1 им. С.Ф. Романова» г. Жуков, МКОУ «Торбеевская ООШ» Малоярославецкого района, МБОУ «Некрасовская ООШ» Тарусского района, МКОУ «Сильковская ООШ» Перемышльского района).