

## ИНФОРМАЦИЯ

по результатам контрольного мероприятия «Контроль результатов реализации ГП КО «Развитие культуры в Калужской области» (подпрограмма «Обеспечение государственной охраны, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия, усадебных комплексов и военно-мемориальных объектов», пункт 2.1 мероприятия 2 «Сохранение находящихся в собственности религиозных организаций объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, и выявленных объектов культурного наследия религиозного назначения» (объект культурного наследия «Церковь Покрова Пресвятой Богородицы, 1888 г.»); пункт 3.1 мероприятия 3 «Сохранение объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Пафнутьево-Боровского монастыря, 1670 г.», ЦУР 11 «Устойчивые города и населенные пункты» за 2020-2023 годы (отдельные вопросы – за текущий период 2024 года)» (совместное мероприятие со Счётной палатой Российской Федерации)

(утверждено Коллегией Контрольно-счетной палаты Калужской области  
протокол от 01.03.2024 № 5)

Проверка проведена на основании Закона Калужской области от 28.10.2011 № 193-ОЗ «О Контрольно-счётной палате Калужской области», пункта 1.1.17. плана работы Контрольно-счётной палаты Калужской области на 2024 год и распоряжении о проведении контрольного мероприятия от 18.01.2024 № 5-П.

В ходе проведённого контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения и недостатки.

**1. Нецелевого использования средств областного и федерального бюджета не установлено.**

2. В нарушение приказа Минстроя России от 19.06.2020 № 332/пр<sup>1</sup>, пункта 4 приказа Минстроя России от 25.05.2021 № 325/пр<sup>2</sup> местной православной религиозной организацией – учреждением Рождества Пресвятой Богородицы Свято-Пафнутьевым Боровским мужским монастырём Калужской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) (далее – Монастырь) при оплате выполненных работ были **неправомерно произведены выплаты лимитированных затрат** (временные здания и сооружения, зимнее удорожание).

*Ремонтно-реставрационные работы на объекте не завершены и будут продолжены с наступлением благоприятных погодных условий в 2024-2025 годах.*

**3. Временное отвлечение средств федерального бюджета**, произведённое в нарушение статей 309, 702 Гражданского кодекса Российской Федерации, условий договора от 21.09.2023 № 21/09 в части излишне включённых ООО «Строительный Альянс» в акт о приёмке выполненных работ ф. № КС-2 от 01.12.2023 № 1 объёмов невыполненных работ по ремонту фасада Святых ворот ОКН федерального значения «Ансамбль Пафнутьево-Боровского монастыря, 1670 г.» и оплаченных Монастырём, который выступает заказчиком по указанному договору.

---

<sup>1</sup> Приказ Минстроя России от 19.06.2020 № 332/пр «Об утверждении Методики определения затрат на строительство временных зданий и сооружений, включаемых в сводный сметный расчет стоимости строительства объектов капитального строительства»

<sup>2</sup> Приказ Минстроя России от 25.05.2021 № 325/пр «Об утверждении Методики определения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время»

*Согласно письменным пояснениям представителя подрядчика – главного архитектора ООО «Строительный Альянс» Е.Ю. Черюкановой от 16.02.2024 № 56, «ошибка произошла по техническим причинам в программном обеспечении» при формировании акта о приёмке выполненных работ.*

В период проведения контрольного мероприятия (19.02.2024) денежные средства возвращены ООО «Строительный альянс» на лицевой счёт Монастыря 71733А99810, открытый в министерстве финансов Калужской области (платёжное поручение от 19.02.2024 № 4).

#### 4. Прочие финансовые нарушения.

В нарушение приказа Минстроя России от 19.06.2020 № 332/пр, пункта 4 приказа Минстроя России от 25.05.2021 № 325/пр в состав стоимости работ по Объекту безосновательно включены лимитированные затраты (на временные здания и сооружения, зимнее удорожание), что привело к необоснованному увеличению стоимости объекта.

#### 5. Прочие нефинансовые нарушения и замечания.

- нарушение статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных документов Министерства культуры Российской Федерации, условий заключенных договоров, а именно:

- нарушение подпункта 3 пункта 1 статьи 47.3 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ<sup>3</sup>, приказа Министерства культуры Российской Федерации от 02.07.2015 № 1906<sup>4</sup>, пункта 4 письма Министерства культуры Российской Федерации от 22.02.2017 № 45-01.1-39-НМ в части отсутствия данных в разделе 8 «Описание предметов охраны объекта культурного наследия» паспорта ОКН федерального значения «Ансамбль Пафнутьево-Боровского монастыря, 1670 г.»;

- нарушение условий пункта 1.3 договоров от 07.06.2021 № 1РПСИ/2021, от 10.09.2021 № 2РПСИ/2021, заключенных между ГАУК КО «Научно-производственный центр по сохранению и использованию объектов культурного наследия» (далее – Центр Наследие) и ООО «Равелин» на выполнение работ по сохранению ОКН регионального значения «Церковь Покрова Пресвятой Богородицы, 1888 г.», в части срока выполнения работ в 2022 году;

- нарушение условий пункта 7.9 договоров от 07.06.2021 № 1РПСИ/2021, от 10.09.2021 № 2РПСИ/2021, заключенных между Центром Наследие и ООО «Равелин» на выполнение работ по сохранению ОКН регионального значения «Церковь Покрова Пресвятой Богородицы, 1888 г.», в части непредставления обеспечения исполнения обязательств по договорам за период проведения работ с 02.05.2022 по 27.12.2022 и с 01.06.2022 по 22.12.2022;

- нарушение условий договора от 07.06.2021 № 1РПСИ/2021, а именно несоблюдение графика выполнения работ;

- в нарушение пунктов 4.3.8.1, 4.3.8.2 Соглашений от 28.10.2023 № 30-2023-007324 и от 25.12.2023 № 30-2023-010111 о предоставлении гранта в форме субсидии из федерального бюджета в целях финансового обеспечения затрат,

---

<sup>3</sup> Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

<sup>4</sup> Приказ Минкультуры России от 02.07.2015 № 1906 «Об утверждении формы паспорта объекта культурного наследия»

связанных с выполнением работ по сохранению ОКН федерального значения «Ансамбль Пафнутьево-Боровского монастыря, 1670 г.» Монастырём (Получатель гранта) не соблюдены сроки предоставления Управлению по охране объектов культурного наследия Калужской области отчётов (отчёты о расходах и достижении значений результатов за IV квартал 2023 года представлены 25.01.2024 вместо 15 и 22 января 2024 года).

*По факту нарушения сроков представления отчётов наместник Монастыря игумен Пафнутий представил объяснительную записку (от 25.01.2024 № 71), согласно которой причиной нарушения явилось отсутствие опыта работы в программе «Электронный бюджет», и даны обязательства не допускать нарушений впредь;*

- в нарушение подпункта 3 пункта 1 статьи 47.3 Федерального закона № 73-ФЗ и пункта 4 письма Министерства культуры Российской Федерации от 22.02.2017 № 45-01.1-39-НМ в заданиях, выданных Управлению по охране объектов культурного наследия Калужской области местной православной религиозной организации – учреждению Рождества Пресвятой Богородицы Свято-Пафнутьевым Боровским мужским монастырём Калужской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) от 12.04.2023 № 9-Ф и от 17.08.2023 № 27-ф на проведение работ по сохранению ОКН федерального значения «Ансамбль Пафнутьево-Боровский монастырь», и в охранном обязательстве отсутствуют данные о предмете охраны ОКН;

- нарушение приказа Минкульта России от 05.06.2015 № 1749<sup>5</sup> в части отсутствия разработки и согласования проектной документации (которая включает сметную документацию) при обосновании суммы, указанной получателем в заявлении на получение гранта;

- нарушение пункта 179 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр<sup>6</sup> в части отсутствия согласования заказчиком резерва средств на непредвиденные работы и затраты с главным распорядителем средств соответствующего бюджета;

- замечания, установленные в ходе проверки представленных документов на предоставление гранта в форме субсидии:

- в ходе проверки выписки из единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и данных государственной историко-культурной экспертизы (ГИКЭ) по ОКН регионального значения «Церковь Покрова Пресвятой Богородицы» установлено расхождение даты завершения строительства объекта, в ЕГРН – 1881 год, в акте ГИКЭ от 06.07.2020 – 1888 год;

- в разрешениях, выданных Управлением Монастырю на проведение работ по сохранению ОКН договор подряда указан от 20.07.2023 (б/н), однако работы проводились в 2023 году по договору подряда от 21.09.2023 № 21/09;

- условиями договора от 21.09.2023 № 21/09, заключенного между местной православной религиозной организацией – учреждением Рождества Пресвятой Богородицы Свято-Пафнутьевым Боровским мужским монастырём Калужской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) и ООО

---

<sup>5</sup> Приказ Минкульта России от 05.06.2015 № 1749 «Об утверждении порядка подготовки и согласования проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия».

<sup>6</sup> Приказ Минстроя России от 04.08.2020 N 421/пр «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации».

«Строительный Альянс», этапы выполнения работ по сохранению ОКН федерального значения «Ансамбль Пафнутаево-Боровский монастырь» установлены как последовательно один за другим (I и II этапы), так и параллельно (I и III этапы), при этом отсутствует график производства работ, в связи с чем не представляется возможным полноценно оценить запланированный объём и сроки выполнения отдельных видов работ на протяжении срока исполнения договора (с 21.09.2023 по 15.12.2025).

Итоги контрольного мероприятия рассмотрены на коллегии Контрольно-счётной палаты Калужской области.

В адрес ГАУК КО «Научно-производственный центр по сохранению и использованию объектов культурного наследия» и Управления по охране объектов культурного наследия Калужской области направлены представления с предложениями по устранению выявленных нарушений.