

АКТ № 3
О результатах проверки хода реализации инвестиционной программы ОАО
«РЖД» за 2021 год по Калужской области

г. Калуга
(место проведения проверки)

“30” 04 20 22 г.
(дата окончания проверки)

Приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области от 25.10.2021 № 461 «Об утверждении корректировки инвестиционной программы ОАО «РЖД» в части проектов по строительству и реконструкции объектов электросетевого хозяйства на 2020-2024 годы в границах Калужской области» (далее – приказ).

На основании приказа Минэнерго России от « 26 » 09 20 11 г. № 418 в период с « 01 » 04 20 22 г. по « 30 » 04 20 22 г. была проведена плановая проверка реализации инвестиционной программы ОАО «РЖД» в части проектов по строительству и реконструкции объектов электросетевого хозяйства на 2021 год по Калужской области.

Финансирование капитальных вложений на реализацию инвестиционных проектов на 2021 год, согласно утверждённой инвестиционной программы составляет – **46,525 млн. руб. (с НДС).**

Фактическое финансирование капитальных вложений на реализацию инвестиционных проектов за 2021 год составило **55,076 млн. руб. (с НДС)**, в том числе:

Техническое перевооружение ВЛ 10кВ ст. Малоярославец - 4,844 млн. руб. с НДС
(утверждено приказом – 3,116 млн. руб. с НДС);

Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ ст. Тихонова Пустынь – 7,864 млн. руб. с НДС
(утверждено приказом – 7,865 млн. руб. с НДС);

Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ ст. Воротынский ВЛ-0,4кВ – 2,328 млн. руб. с НДС
(утверждено приказом – 2,328 млн. руб. с НДС);

Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ ст. Занозная РП-Занозная – 3,710 млн. руб. с НДС
(утверждено приказом - 3,710 млн. руб. с НДС);

Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ ст. Подписная – 0,929 млн. руб. с НДС
(утверждено приказом – 0,929 млн. руб. с НДС);

Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ ст. Шайковка – 1,448 млн. руб. с НДС
(утверждено приказом - 1,448 млн. руб. с НДС);

Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ ст. Муратовка - 2,698 млн. руб. с НДС
(утверждено приказом – 2,695 млн. руб. с НДС);

Техническое перевооружение тяговой подстанции Суходрев (ЭЧЭ-91) Московской дирекции по энергообеспечению. Замена понижающего трансформатора Т-1. Замена отделителей и короткозамыкателей на выключатели 110 кВ, замена защит 110 кВ.
Организация ССПИ. – 31,255 тыс. руб. с НДС
(утверждено приказом – 24,434 млн. руб. с НДС).

(наименование проекта (объекта (объектов) электроэнергетики), наименование субъекта электроэнергетики)

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен: заместитель начальника Московской дирекции по энергообеспечению – структурного подразделения Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД» Тишин С.С.

Должностные лица, проводившие проверку (состав комиссии):

Казаков Сергей Викторович	начальник управления энергетики министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области, руководитель комиссии
Горкин Максим Валерьевич	главный специалист отдела развития энергетики управления энергетики министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области, секретарь комиссии
Щуров Алексей Владимирович	заместитель начальника управления - начальник отдела развития энергетики управления энергетики министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области
Песоцкая Елена Александровна	главный специалист отдела ценообразования в электроэнергетике и технологического присоединения министерства конкурентной политики Калужской области (по согласованию)
Расулов Валерий Валерьевич	начальник отдела организации строительства филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Калугаэнерго» (по согласованию)
Самусенко Андрей Станиславович	начальник управления технологического присоединения филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Калугаэнерго» (по согласованию)

При проведении проверки присутствовали: заместитель начальника Московской дирекции по энергообеспечению – структурного подразделения Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД» Тишин С.С.

Руководитель проверяемой организации: Ивлев Н.В. - начальник Московской дирекции по энергообеспечению – структурного подразделения Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД».

Адрес юридический: 101174, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Басманный, ул. Новая Басманная, д. 2/1, стр.1.

Тел./факс: (499) 266-19-83. (499) 264-28-47.

Телефон контактного лица: (499) 266-62-24

Адрес электронной почты: ntees.mde@yandex.ru.

Целью проверки является осуществление контроля за исполнением реализации инвестиционной программы ОАО «РЖД» в части проектов по строительству и реконструкции объектов электросетевого хозяйства на 2021 год по Калужской области.

В ходе проверки был осуществлен анализ отчетных данных о выполнении инвестиционной программы, протоколов закупки, договоров поставки, актов о приёмке выполненных работ (КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), товарной накладной по форме № ТОРГ-12, актов о приёме (поступлении) оборудования (ОС-14) и других подтверждающих документов.

1. Основные сведения о проверяемом инвестиционном проекте «Техническое перевооружение ВЛ 10кВ ст. Малоярославец»

Место нахождения объекта: Калужская область, Малоярославецкий район, ст. Малоярославец.

Цель проекта: Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики, обновление устройств, участвующих в передаче электроэнергии потребителям.

Стоимость инвестиционного проекта согласно утвержденной инвестиционной программе, всего: 5,701 млн. руб. (с НДС), в том числе на 2021 год финансирование работ запланировано в размере – **3,116** млн. руб. (с НДС).

Характер строительства Выполнение комплекса строительно-монтажных работ, включающего поставку оборудования, по техническому перевооружению ВЛ 10кВ ст. Малоярославец, длиной 3,3 км
(реконструкция линий электропередачи)

Подрядчик (субподрядчик): ООО «ЭнергоКомплексноеОбслуживание», г. Москва, ул. Севастопольский проспект, дом 9, корпус 2 подвал П., II, комната 5А.

Срок реализации инвестиционного проекта: 2021г. По факту ИП выполнен в отчётном периоде в размере 100%, на основании актов о приёме выполненных работ.

Согласно заключенного договора от 03.02.2021г. № 6093/ОАЭ-ТЭ/20/1/1 (доп. соглашение от 26.10.2021г. № 6093/ОАЭ-ТЭ/20/1/1/4531912) договорная цена составила – 4 994,117 тыс. руб., в том числе НДС 832,353 тыс. руб..

- подготовка территории строительства – 51,165 тыс. руб. без НДС;
- объекты энергетического хозяйства – 3 870,967 тыс. руб., без НДС;
- временные здания и сооружения – 39,422 тыс. руб., без НДС;
- прочие работы и затраты – 24,199 тыс. руб., без НДС;
- оборудование – 176,013 тыс. руб., без НДС.

На основании реестра актов выполненных работ и затрат КС-3 от 31.03.2021 № 1р по договору № 6093/ОАЭ-ТЭ/20/1/1 от 03.02.2021 г. капиталовложения составили:

1. Рубка просеки для ВЛ и КЛ 10кВ ст. Малоярославец – 51,165 тыс. руб. без НДС.
2. Строительные работы ВЛ КЛ 10кВ ст. Малоярославец – 943,762 тыс. руб. без НДС.

НДС- 198,985 тыс. руб.;

Всего с НДС: 1 193,912 тыс. руб.

На основании реестра актов выполненных работ и затрат КС-3 от 15.09.2021 № 2р по договору № 6093/ОАЭ-ТЭ/20/1/1 от 03.02.2021 г. капиталовложения составили:

1. Строительные работы ВЛ КЛ 10кВ ст. Малоярославец – 617,205 тыс. руб. без НДС.
НДС- 123,441 тыс. руб.;
Всего с НДС: 740,646 тыс. руб.

На основании реестра актов выполненных работ и затрат КС-3 от 30.11.2021 № 3р по договору № 6093/ОАЭ-ТЭ/20/1/1 от 03.02.2021 г. капиталовложения составили:

1. Строительные работы ВЛ КЛ 10кВ ст. Малоярославец - 340,672 тыс. руб. без НДС;
2. Доп. работы (прокладка трубопроводов методом ГНБ) – 2059,681 тыс. руб. без НДС.
3. Пусконаладочные работы устройств электроснабжения «вхолостую» – 24,198 тыс. руб. без НДС.

НДС- 484,910 тыс. руб.;

Всего с НДС: 2 909,461 тыс. руб.

Итого фактические расходы на выполнение инвестиционного проекта «Техническое перевооружение ВЛ 10кВ ст. Малоярославец», согласно выставленных документов ООО «ЭнергоКомплексноеОбслуживание», составили **4 844,020** тыс. руб., в том числе НДС – 807,337 тыс. руб.

2. Основные сведения о проверяемом инвестиционном проекте «Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ ст. Тихонова Пустынь»

Место нахождения объекта: Калужская область, г. Калуга, Ст. Тихонова Пустынь.

Цель проекта: Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики, обновление устройств, участвующих в передаче электроэнергии потребителям.

Стоимость инвестиционного проекта согласно утвержденной инвестиционной программе, всего: 10,940 млн. руб. (с НДС), в том числе на 2021 год финансирование работ запланировано в размере – **7,865** млн. руб. (с НДС).

Характер строительства Выполнение комплекса строительно-монтажных работ, включающего поставку оборудования по техническому перевооружению ВЛ 0,4 кВ ст. Тихонова Пустынь (замена провода АП-16 на СИП 2 и замена кабеля протяженностью 6,06км).

(реконструкция линий электропередачи)

Подрядчик (субподрядчик): ООО «ЭнергоКомплексноеОбслуживание», г. Москва, ул. Севастопольский проспект, дом 9, корпус 2 подвал П., II, комната 5А.

Срок реализации инвестиционного проекта: 2021г. По факту ИП выполнен в отчетном периоде в размере 100%, на основании актов о приеме выполненных работ.

Согласно заключенного договора от 03.02.2021г. № 6093/ОАЭ-ТЭ/20/1/1 (доп. соглашение от 26.10.2021г. № 6093/ОАЭ-ТЭ/20/1/1/4531912) договорная цена составила – 7 989,308 тыс. руб., в том числе НДС 1 331,551 тыс. руб.

- подготовка территории строительства – 43,880 тыс. руб. без НДС;
- объекты энергетического хозяйства – 6 014,176 тыс. руб., без НДС;

- временные здания и сооружения – 102,983 тыс. руб., без НДС;
- прочие работы и затраты – 168,455 тыс. руб., без НДС;
- оборудование – 328,263 тыс. руб., без НДС.

На основании реестра актов выполненных работ и затрат КС-3 от 30.04.2021 № 1р по договору № 6093/ОАЭ-ТЭ/20/1/1 от 03.02.2021 г. капиталовложения составили:

1. Рубка просеки для переустройства ВЛ-0,4кВ на ст. Тихонова Пустынь – 44,713 тыс. руб. без НДС.

2. Строительные работы ВЛ-0,4 кВ ст. Тихонова Пустынь – 4 579,713 тыс. руб. без НДС.

НДС- 924,885 тыс. руб.;

Всего с НДС: 5 549,311 тыс. руб.

На основании реестра актов выполненных работ и затрат КС-3 от 30.04.2021 № 1р по договору № 6093/ОАЭ-ТЭ/20/1/1 от 03.02.2021 г. капиталовложения составили:

1. Строительные работы ВЛ-0,4 кВ ст. Тихонова Пустынь – 1 139,988 тыс. руб. без НДС.

НДС- 227,998 тыс. руб.;

Всего с НДС: 1 367,986 тыс. руб.

На основании реестра актов выполненных работ и затрат КС-3 от 30.04.2021 № 1р по договору № 6093/ОАЭ-ТЭ/20/1/1 от 03.02.2021 г. капиталовложения составили:

1. Строительные работы ВЛ КЛ 10кВ ст. Тихонова Пустынь – 737,656 тыс. руб. без НДС;

2. Пусконаладочные работы устройств электроснабжения «вхолостую» – 33,127 тыс. руб. без НДС.

3. Пусконаладочные работы устройств электроснабжения «вхолостую» – 17,926 тыс. руб. без НДС.

НДС- 157,742 тыс. руб.;

Всего с НДС: 946,451 тыс. руб.

Итого фактические расходы на выполнение инвестиционного проекта «Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ Ст. Тихонова Пустынь», согласно выставленных документов ООО «ЭнергоКомплексноеОбслуживание», составили **7 863,748** тыс. руб., в том числе НДС – 1 310,625 тыс. руб.

3. Основные сведения о проверяемом инвестиционном проекте «Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ ст. Воротыньск ВЛ-0,4кВ»

Место нахождения объекта: Калужская область, Бабынинский район, городское поселение Посёлок Воротыньск.

Цель проекта: Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики, обновление устройств, участвующих в передаче электроэнергии потребителям.

Стоимость инвестиционного проекта согласно утвержденной инвестиционной программе, всего: 3,356 млн. руб. (с НДС), в том числе на 2021 год финансирование работ запланировано в размере – **2,328** млн. руб. (с НДС).

Характер строительства Выполнение комплекса строительно-монтажных работ, включающего поставку оборудования по техническому перевооружению ВЛ 0,4 кВ ст. Воротыньск ВЛ-0,4кВ (Замена КТП с увеличением мощности до 160 кВА, замена провода АП-16 на СИП 2 протяженностью 1,39км.)
(реконструкция линий электропередачи, модернизация трансформаторной подстанции)

Подрядчик (субподрядчик): ООО «ЭнергоКомплексноеОбслуживание», г. Москва, ул. Севастопольский проспект, дом 9, корпус 2 подвал П., II, комната 5А.

Срок реализации инвестиционного проекта: 2021г. По факту ИП выполнен в отчётном периоде в размере 100%, на основании актов о приёме выполненных работ.

Согласно заключенного договора от 03.03.2021г. № 6906/ОАЭ-ТЭ/20/1/1 договорная цена составила – 2 398,175 тыс. руб., в том числе НДС 399,696 тыс. руб.

- объекты энергетического хозяйства – 1 345,645 тыс. руб., без НДС;
- временные здания и сооружения – 28,598 тыс. руб., без НДС;
- прочие работы и затраты – 75,839 тыс. руб., без НДС;
- оборудование – 518,859 тыс. руб., без НДС;
- непредвиденные расходы – 29,538 тыс. руб., без НДС.

На основании реестра актов выполненных работ и затрат КС-3 от 30.06.2021 № 1р по договору № 6906/ОАЭ-ТЭ/20/1/1 от 03.03.2021 г. капиталовложения составили:

1. Строительство ВЛ – 0,4 кВ – 717,969 тыс. руб. без НДС.

2. Строительство КТП– 683,548 тыс. руб. без НДС.

НДС- 280,303 тыс. руб.;

Всего с НДС: 1 681,820 тыс. руб.

На основании реестра актов выполненных работ и затрат КС-3 от 30.06.2021 № 2р по договору № 6906/ОАЭ-ТЭ/20/1/1 от 03.03.2021 г. капиталовложения составили:

1. Строительство КЛ – 0,4 кВ – 101,612 тыс. руб. без НДС.

2. Горизонтальное направленное бурение (ГНБ)– 387,576 тыс. руб. без НДС.

3. Пусконаладочные работы (ПНР) – 49,634 тыс. руб. без НДС.

НДС- 107,764 тыс. руб.;

Всего с НДС: 646,586 тыс. руб.

Итого фактические расходы на выполнение инвестиционного проекта «Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ ст. Воротыньск ВЛ-0,4кВ», согласно выставленных документов ООО «ЭнергоКомплексноеОбслуживание», составили **2 328,406 тыс. руб.**, в том числе НДС – 388,068 тыс. руб.

4. Основные сведения о проверяемом инвестиционном проекте «Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ ст. Занозная РП-Занозная»

Место нахождения объекта: Калужская область, Барятинский район, ст.Занозная.

Цель проекта: Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики, обновление устройств, участвующих в передаче электроэнергии потребителям.

Стоимость инвестиционного проекта согласно утвержденной инвестиционной программе, всего: 4,591 млн. руб. (с НДС), в том числе на 2021 год финансирование работ запланировано в размере – **3,710** млн. руб. (с НДС).

Характер строительства Выполнение комплекса строительно-монтажных работ, включающего поставку оборудования по техническому перевооружению ВЛ 0,4 кВ ст. Занозная РП-Занозная (замена провода А-16 на СИП 2 протяженностью 2,44 км)
(реконструкция линий электропередачи)

Подрядчик (субподрядчик): ООО «ЭнергоКомплексноеОбслуживание», г. Москва, ул. Севастопольский проспект, дом 9, корпус 2 подвал П., П, комната 5А.

Срок реализации инвестиционного проекта: 2021г. По факту ИП выполнен в отчётном периоде в размере 100%, на основании актов о приёме выполненных работ.

Согласно заключенного договора от 03.03.2021г. № 6906/ОАЭ-ТЭ/20/1/1 договорная цена составила – 3 873,535 тыс. руб., в том числе НДС 645,589 тыс. руб.

- объекты энергетического хозяйства – 2 142,170 тыс. руб., без НДС;
- временные здания и сооружения – 45,575 тыс. руб., без НДС;
- прочие работы и затраты – 141,802 тыс. руб., без НДС;
- оборудование – 850,685 тыс. руб., без НДС;
- непредвиденные расходы – 47,714 тыс. руб., без НДС.

На основании реестра актов выполненных работ и затрат КС-3 от 31.05.2021 № 1р по договору № 6906/ОАЭ-ТЭ/20/1/1 от 03.03.2021 г. капиталовложения составили:

- 1.Строительство ВЛ – 0,4 кВ – 1 990,353 тыс. руб. без НДС.
 - 2.Строительство КЛ – 0,4 кВ – 19,790 тыс. руб. без НДС.
 3. Монтаж АСКУЭ – 981,867 тыс. руб. без НДС.
 4. Пусконаладочные работы устройств электроснабжения «вхолостую» – 100,039 тыс. руб. без НДС.
- НДС- 618,410 тыс. руб.;
- Всего с НДС: 3 710,459 тыс. руб.

Итого фактические расходы на выполнение инвестиционного проекта «Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ ст. Занозная РП-Занозная», согласно выставленных документов ООО «ЭнергоКомплексноеОбслуживание», составили **3 710,459** тыс. руб., в том числе НДС – 618,410 тыс. руб.

5. Основные сведения о проверяемом инвестиционном проекте «Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ ст. Подписная»

Место нахождения объекта: Калужская область, г. Киров, ст. Подписная.

Цель проекта: Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики, обновление устройств, участвующих в передаче электроэнергии потребителям, сокращение сроков ликвидации отключений.

Стоимость инвестиционного проекта согласно утвержденной инвестиционной программе, всего: 1,511 млн. руб. (с НДС), в том числе на 2021 год финансирование работ запланировано в размере – **0,929** млн. руб. (с НДС).

Характер строительства Выполнение комплекса строительно-монтажных работ, включающего поставку оборудования по техническому перевооружению ВЛ 0,4 кВ ст. Подписная (замена провода А-16 на СИП 2 протяженностью 0,974 км)

(реконструкция линий электропередачи)

Подрядчик (субподрядчик): ООО «ЭнергоКомплексноеОбслуживание», г. Москва, ул. Севастопольский проспект, дом 9, корпус 2 подвал П., II, комната 5А.

Срок реализации инвестиционного проекта: 2021г. По факту ИП выполнен в отчётном периоде в размере 100%, на основании актов о приёме выполненных работ.

Согласно заключенного договора от 03.03.2021г. № 6906/ОАЭ-ТЭ/20/1/1 договорная цена составила – 970,226 тыс. руб., в том числе НДС 161,704 тыс. руб.

- объекты энергетического хозяйства – 608,737 тыс. руб., без НДС;
- временные здания и сооружения – 12,942 тыс. руб., без НДС;
- прочие работы и затраты – 53,471 тыс. руб., без НДС;
- оборудование – 121,418 тыс. руб., без НДС;
- непредвиденные расходы – 11,953 тыс. руб., без НДС.

На основании накладной по форме ТОРГ-12 от 30.04.2021 №17 по договору № 6906/ОАЭ-ТЭ/20/1/1 от 03.03.2021 г. капиталовложения составили:

1. Поставка счётчиков однофазных в количестве 5 шт. – 42,777 тыс. руб. с НДС.
 2. Поставка счётчиков трёхфазных в количестве 7 шт. – 102,925 тыс. руб. с НДС.
- Всего с НДС: 145,702 тыс. руб., в том числе НДС – 24,284 тыс. руб.

На основании реестра актов выполненных работ и затрат КС-3 от 30.04.2021 № 1р по договору № 6906/ОАЭ-ТЭ/20/1/1 от 03.03.2021 г. капиталовложения составили:

1. Строительство ВЛ – 0,4 кВ – 500,048 тыс. руб. без НДС.
 2. Монтажные работы приборов учёта – 110,790 тыс. руб. без НДС.
 4. Пусконаладочные работы «вхолостую» – 41,568 тыс. руб. без НДС.
- НДС- 130,481 тыс. руб.

Всего с НДС: 782,887 тыс. руб.

Итого фактические расходы на выполнение инвестиционного проекта «Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ ст. Подписная», согласно выставленных документов ООО «ЭнергоКомплексноеОбслуживание», составили **928,589** тыс. руб., в том числе НДС – 154,765 тыс. руб.

6. Основные сведения о проверяемом инвестиционном проекте «Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ ст. Шайковка»

Место нахождения объекта: Калужская область, Кировский район, ст.Шайковка.

Цель проекта: Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики, обновление устройств, участвующих в передаче электроэнергии потребителям, сокращение сроков ликвидации отключений.

Стоимость инвестиционного проекта согласно утвержденной инвестиционной программе, всего: 1,938 млн. руб. (с НДС), в том числе на 2021 год финансирование работ запланировано в размере – **1,448** млн. руб. (с НДС).

Характер строительства Выполнение комплекса строительно-монтажных работ, включающего поставку оборудования по техническому перевооружению ВЛ 0,4 кВ ст. Шайковка (замена провода А-16 на СИП 2 протяженностью 0,569км).
(реконструкция линий электропередачи)

Подрядчик (субподрядчик): ООО «ЭнергоКомплексноеОбслуживание», г. Москва, ул. Севастопольский проспект, дом 9, корпус 2 подвал П., II, комната 5А.

Срок реализации инвестиционного проекта: 2021г. По факту ИП выполнен в отчётном периоде в размере 100%, на основании актов о приёме выполненных работ.

Согласно заключенного договора от 03.03.2021г. № 6906/ОАЭ-ТЭ/20/1/1 договорная цена составила – 1 493,697 тыс. руб., в том числе НДС 248,950 тыс. руб.

- объекты энергетического хозяйства – 481,327 тыс. руб., без НДС;
- временные здания и сооружения – 10,231 тыс. руб., без НДС;
- прочие работы и затраты – 35,249 тыс. руб., без НДС;
- оборудование – 699,547 тыс. руб., без НДС;
- непредвиденные расходы – 18,393 тыс. руб., без НДС.

На основании реестра актов выполненных работ и затрат КС-3 от 31.05.2021 № 1р по договору № 6906/ОАЭ-ТЭ/20/1/1 от 03.03.2021 г. капиталовложения составили:

1. Строительство ВЛ – 0,4 кВ – 415,594 тыс. руб. без НДС.
2. Монтажные работы приборов учёта – 765,276 тыс. руб. без НДС.
4. Пусконаладочные работы «вхолостую» – 25,840 тыс. руб. без НДС.

НДС- 241,342 тыс. руб.

Всего с НДС: 1 448,052 тыс. руб.

Итого фактические расходы на выполнение инвестиционного проекта «Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ ст. Шайковка», согласно выставленных документов ООО «ЭнергоКомплексноеОбслуживание», составили **1 448,052** тыс. руб., в том числе НДС – 241,342 тыс. руб.

7. Основные сведения о проверяемом инвестиционном проекте «Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ ст. Муратовка»

Место нахождения объекта: Калужская область, городской округ Калуга, ст. Муратовка.

Цель проекта: Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики, обновление устройств, участвующих в передаче электроэнергии потребителям, сокращение сроков ликвидации отключений.

Стоимость инвестиционного проекта согласно утвержденной инвестиционной программе, всего: 4,388 млн. руб. (с НДС), в том числе на 2021 год финансирование работ запланировано в размере – **2,695** млн. руб. (с НДС).

Характер строительства Выполнение комплекса строительно-монтажных работ, включающего поставку оборудования по техническому перевооружению ВЛ 0,4 кВ ст. Муратовка (замена провода А-16 на СИП 2 протяженностью 1,799км).
(реконструкция линий электропередачи)

Подрядчик (субподрядчик): ООО «ЭнергоКомплексноеОбслуживание», г. Москва, ул. Севастопольский проспект, дом 9, корпус 2 подвал П., II, комната 5А.

Срок реализации инвестиционного проекта: 2021г. По факту ИП выполнен в отчётном периоде в размере 100%, на основании актов о приёме выполненных работ.

Согласно заключенного договора от 03.02.2021г. № 6093/ОАЭ-ТЭ/20/1/1(доп. соглашение от 26.10.2021 № 6093/ОАЭ-ТЭ/20/1/1/4531912) договорная цена составила – 2 739,662 тыс. руб., в том числе НДС 456,610 тыс. руб.

- подготовка территории строительства – 0,580 тыс. руб., без НДС;
- объекты энергетического хозяйства – 2 013,565 тыс. руб., без НДС;
- временные здания и сооружения – 34,243 тыс. руб., без НДС;
- прочие работы и затраты – 60,477 тыс. руб., без НДС;
- оборудование – 174,187 тыс. руб., без НДС.

На основании накладной по форме ТОРГ-12 от 31.03.2021 №12 по договору № 6093/ОАЭ-ТЭ/20/1/1 от 03.02.2021 г. капиталовложения составили:

1. Поставка счётчиков трёхфазных в количестве 7 шт. – 91,892 тыс. руб. с НДС.
 2. Поставка устройства сбора и передачи данных 2 шт. – 117,133 тыс. руб. с НДС.
- Всего с НДС: 209,025 тыс. руб., в том числе НДС – 34,837 тыс. руб.

На основании реестра актов выполненных работ и затрат КС-3 от 31.03.2021 № 2р по договору № 6093/ОАЭ-ТЭ/20/1/1 от 03.02.2021 г. капиталовложения составили:

1. Строительство ВЛ – 0,4 кВ – 392,925 тыс. руб. без НДС.
 2. Пусконаладочные работы «вхолостую» – 13,898 тыс. руб. без НДС
 4. Пусконаладочные работы «вхолостую» – 5,402 тыс. руб. без НДС.
- НДС- 82,445 тыс. руб.
- Всего с НДС: 494,670 тыс. руб.

На основании реестра актов выполненных работ и затрат КС-3 от 28.02.2021 № 2р по договору № 6093/ОАЭ-ТЭ/20/1/1 от 03.02.2021 г. капиталовложения составили:

1. Рубка просеки для ВЛ-0,4кВ ст. Муратовка – 0,562 тыс. руб., без НДС.
 1. Строительство ВЛ – 0,4 кВ – 1 661,717 тыс. руб. без НДС.
- НДС- 332,456 тыс. руб.
- Всего с НДС: 1 994,735 тыс. руб.

Итого фактические расходы на выполнение инвестиционного проекта «Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ ст. Муратовка», согласно выставленных документов ООО «ЭнергоКомплексноеОбслуживание», составили **2 698,430** тыс. руб., в том числе НДС – 449,738 тыс. руб.

8. Основные сведения о проверяемом инвестиционном проекте
«Техническое перевооружение тяговой подстанции Суходрев (ЭЧЭ-91) Московской
дирекции по энергообеспечению. Замена понижающего трансформатора Т-1.
Замена отделителей и короткозамыкателей на выключатели 110 кВ, замена защит
110 кВ. Организация ССПИ»

Место нахождения объекта: Калужская область, Малоярославецкий район, село Детчино, ст.Суходрев.

Цель проекта: Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики, обновление устройств, участвующих в передаче электроэнергии потребителям, сокращение сроков ликвидации отключений.

Стоимость инвестиционного проекта согласно утвержденной инвестиционной программе, всего: 211,457 млн. руб. (с НДС), в том числе на 2021 год финансирование работ запланировано в размере – **24,434** млн. руб. (с НДС).

Характер строительства Выполнение комплекса строительно-монтажных работ, включающего поставку оборудования по объекту «Техническое перевооружение тяговой подстанции Суходрев (ЭЧЭ-91) Московской дирекции по энергообеспечению. Замена понижающего трансформатора Т-1. Замена отделителей и короткозамыкателей на выключатели 110 кВ, замена защит 110 кВ. Организация ССПИ».

(новое строительство, реконструкция, модернизация)

Подрядчик (субподрядчик): ООО «Объединенная строительная компания 1520», г. Москва, Переведеновский пер., дом 13, стр.5.

Срок реализации инвестиционного проекта: 2021г. По факту ИП выполнен в отчётном периоде в размере 100%, на основании актов о приёме выполненных работ.

Согласно заключенного договора от 18.02.2020г. № 3833630 договорная цена составила – 248 470,301 тыс. руб., в том числе НДС 41 411,716 тыс. руб.

- подготовка территории строительства – 1 285,464 тыс. руб. без НДС;
- основные объекты строительства – 15 162,519 тыс. руб., без НДС;
- объекты транспортного хозяйства и связи – 3 248,763 тыс. руб., без НДС;
- временные здания и сооружения – 522,010 тыс. руб. без НДС;
- прочие работы и затраты – 11 895,332 тыс. руб., без НДС;
- оборудование – 173 622,386 тыс. руб., без НДС;
- непредвиденные расходы – 1 322,112 тыс. руб., без НДС.

На основании накладной по форме ТОРГ-12 от 05.02.2021 № 94 по договору № 3833630 от 18.02.2020 г. капиталовложения составили – 22,295 тыс. руб., в том числе НДС: 3,716 тыс. руб.

На основании накладной по форме ТОРГ-12 от 18.03.2021 № 348 по договору № 3833630 от 18.02.2020 г. капиталовложения составили – 1765,883 тыс. руб., в том числе НДС: 294,314 тыс. руб.

На основании накладной по форме ТОРГ-12 от 22.03.2021 № 352 по договору № 3833630 от 18.02.2020 г. капиталовложения составили – 1119,372 тыс. руб., в том числе НДС: 186,562 тыс. руб.

На основании накладной по форме ТОРГ-12 от 22.03.2021 № 354 по договору № 3833630 от 18.02.2020 г. капиталовложения составили – 6447,716 тыс. руб., в том числе НДС: 1074,619 тыс. руб.

На основании накладной по форме ТОРГ-12 от 22.03.2021 № 355 по договору № 3833630 от 18.02.2020 г. капиталовложения составили – 310,421 тыс. руб., в том числе НДС: 51,737 тыс. руб.

На основании накладной по форме ТОРГ-12 от 24.03.2021 № 369 по договору № 3833630 от 18.02.2020 г. капиталовложения составили – 253,324 тыс. руб., в том числе НДС: 42,221 тыс. руб.

На основании накладной по форме ТОРГ-12 от 24.03.2021 № 370 по договору № 3833630 от 18.02.2020 г. капиталовложения составили – 2 680,865 тыс. руб., в том числе НДС: 446,811 тыс. руб.

На основании накладной по форме ТОРГ-12 от 12.04.2021 № 338 по договору № 3833630 от 18.02.2020 г. капиталовложения составили – 3 900,100 тыс. руб., в том числе НДС: 650,167 тыс. руб.

На основании накладной по форме ТОРГ-12 от 12.04.2021 № 338 по договору № 3833630 от 18.02.2020 г. капиталовложения составили – 1,126 тыс. руб., в том числе НДС: 0,187 тыс. руб.

На основании накладной по форме ТОРГ-12 от 08.06.2021 № 895 по договору № 3833630 от 18.02.2020 г. капиталовложения составили – 290,550 тыс. руб., в том числе НДС: 48,425 тыс. руб.

На основании реестра актов выполненных работ и затрат КС-3 от 28.02.2021 № 2р по договору № 3833630 от 18.02.2020 г. капиталовложения составили:

1. Демонтажные работы строительных конструкций – 95,314 тыс. руб. без НДС.
 2. Демонтажные работы. Электротехнические решения – 675,998 тыс. руб. без НДС.
- НДС- 154,262 тыс. руб.

Всего с НДС: 925,574 тыс. руб.

На основании реестра актов выполненных работ и затрат КС-3 от 30.04.2021 № 1р по договору № 3833630 от 18.02.2020 г. капиталовложения составили:

1. Демонтажные работы строительных конструкций – 80,852 тыс. руб. без НДС.
2. Демонтажные работы. Электротехнические решения – 42,632 тыс. руб. без НДС.
3. Конструкции железобетонные – 961,164 тыс. руб. без НДС.
4. Электротехнические решения – 323,290 тыс. руб. без НДС.

НДС- 281,588 тыс. руб.

Всего с НДС: 1 689,526 тыс. руб.

На основании реестра актов выполненных работ и затрат КС-3 от 31.05.2021 № 3р по договору № 3833630 от 18.02.2020 г. капиталовложения составили:

1. Конструкции железобетонные – 2 212,873 тыс. руб. без НДС.
2. Релейная защита и автоматика – 66,416 тыс. руб. без НДС.
3. Электротехнические решения – 537,395 тыс. руб. без НДС.
4. Пусконаладочные работы РЗА – 924,740 тыс. руб. без НДС.

НДС- 748,285 тыс. руб.

Всего с НДС: 4 489,709 тыс. руб.

На основании реестра актов выполненных работ и затрат КС-3 от 30.06.2021 № 4р по договору № 3833630 от 18.02.2020 г. капиталовложения составили:

1. Демонтажные работы строительных конструкций – 92,046 тыс. руб. без НДС.
2. Демонтажные работы. Электротехнические решения – 51,199 тыс. руб. без НДС.
3. Конструкции железобетонные – 659,342 тыс. руб. без НДС.
4. Релейная защита и автоматика 110 кВ – 54,269 тыс. руб. без НДС.
5. Телемеханика – 1 545,475 тыс. руб. с НДС.
6. ВЧ – связь – 188,673 тыс. руб. с НДС.
7. Пусконаладочные работы РЗА (80 %) – 514,791 тыс. руб. без НДС.
8. Пусконаладочные работы по Электротехническим решениям (80%) – 252,442 тыс. руб. без НДС.

Итого фактические расходы на выполнение инвестиционного проекта «Техническое перевооружение тяговой подстанции Суходрев (ЭЧЭ-91) Московской дирекции по энергообеспечению. Замена понижающего трансформатора Т-1. Замена отделителей и короткозамыкателей на выключатели 110 кВ, замена защит 110 кВ. Организация ССПИ», согласно выставленных документов ООО «Объединенная строительная компания 1520», составили **31 254,478** тыс. руб., в том числе НДС – 2 604,540 тыс. руб.

В ходе проверки установлено следующее:

1. Информация об организационном этапе реализации инвестиционного проекта – имеется проектно-сметная документация, подтверждающие документы реализации ИП в 2021 году.

2. Результаты реализации инвестиционного проекта - инвестиционные проекты, запланированные на 2021 год выполнены в соответствии с проектно-сметной, рабочей документацией в полном объеме.

3. Результаты анализа предоставленных субъектом электроэнергетики документов – документы представлены в полном объеме (протоколы закупок, договора поставки, договора подряда, первичные документы (товарная накладная, УПД, КС-2, КС-3 ОС-6, ОС-3 и др.)

2. Соблюдение требований технических регламентов, иных обязательных требований – на момент проверки нарушений не выявлено;

3. Факты приостановления работ по строительству объекта (объектов) – не установлено;

4. Результаты анализа фактического финансирования инвестиционных проектов, в том числе сведений об использовании средств, предусмотренных в качестве источника финансирования инвестиционной программы – титулы выполнены с учётом перераспределения источников финансирования.


Выводы:

По итогам выездной и документальной проверки замечаний к реализации инвестиционной программы ОАО «РЖД» в 2021 году по Калужской области не выявлено.

Акт от «30» апреля 2022 года составлен на 14 листах в 4 экземплярах.


Подписи должностных лиц, осуществивших проверку:

С.В. Казаков




(подпись)

А.В. Щуров



(подпись)

М.В. Горкин




(подпись)

Е.А. Песоцкая




(подпись)

В.В. Расулов



(подпись)

А.С. Самусенко



(подпись)