

реализации инвестиционной программы филиала «Волго-Вятский»  
АО «Оборонэнерго» в части проектов по строительству объектов электросетевого  
хозяйства на 2021 год по Калужской области

г. Калуга  
(место проведения проверки)

“ 30 ” 04 20 22 г.  
(дата окончания проверки)

На основании приказа Минэнерго России от « 26 » 09 20 11 г. № 418

в период с « 01 » 04. 2022 г. по « 30 » 04. 2022 г. была проведена плановая проверка хода реализации инвестиционной программы филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» на 2021 год по Калужской области:

**Всего запланировано на выполнение ИП– 2,613 млн. руб. (с НДС),  
в том числе:**

Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных  
подстанций – 0,227 млн. руб.

Реконструкция линий электропередач – 1,536 млн. руб.

Прочие инвестиционные проекты – 0,850 млн. руб.

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен: Начальник РЭС  
«Калужский» филиал «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» Решетников Е.П.

Должностные лица, проводившие проверку (состав комиссии):

Казаков Сергей Викторович	начальник управления энергетики министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области, руководитель комиссии
Горкин Максим Валерьевич	главный специалист отдела развития энергетики управления энергетики министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области, секретарь комиссии
Щуров Алексей Владимирович	заместитель начальника управления - начальник отдела развития энергетики управления энергетики министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства Калужской области
Песоцкая Елена Александровна	главный специалист отдела ценообразования в электроэнергетике и технологического присоединения министерства конкурентной политики Калужской области (по согласованию)

Расулов  
Валерий Валерьевич

начальник отдела организации строительства  
филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» -  
«Калугаэнерго» (по согласованию)

Самусенко  
Андрей Станиславович

начальник управления технологического  
присоединения филиала ПАО «Россети Центр и  
Приволжье» - «Калугаэнерго» (по согласованию)

При проведении проверки присутствовали: Начальник РЭС «Калужский» филиал «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» Решетников Е.П.

Руководитель проверяемой организации: Варгузин Ю.П. – директор филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго».

Адрес юридический: 603003, г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 177.

Тел./факс: 8 (831) 272-52-80, 8 (831) 272-52-80\*112

Адрес электронной почты: [info@vt.oen.su](mailto:info@vt.oen.su).

**Целью проверки является** осуществление контроля за исполнением реализации инвестиционной программы филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» в части проектов по реконструкции, технического перевооружения объектов электросетевого хозяйства, а так же прочих инвестиционных проектов на 2021 год по Калужской области.

В ходе проверки был осуществлен анализ соответствия отчетных данных инвестиционной программы актам сдачи - приемке выполненных работ, накладной по форме УПД (универсальный передаточный документ).

#### **Основные сведения о проверяемом инвестиционном объекте электросетевого хозяйства.**

Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-12 до ВРУ-0,4 кВ (бух.: Кабельные линии 0,4 кВ № 2,3 от ТП-12), инв.№ 865006632, расположенному по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Тульская 47.

Место нахождения объекта: Калужская обл., г. Калуга, ул. Тульская 47.

Цель проекта: Доведения показателей качества электроэнергии до уровня, установленного ГОСТ 13109-97; повышения надежности электроснабжения потребителей расположенной по адресу: Калужская обл., г. Калуга, ул. Тульская 47; снижение аварийных отключений.



**Характер строительства: Выполнение строительно-монтажных работ по программе реконструкция кабельной линии 0,4 кВ, ААБ-3х95, инв. № 865006632 на участке от ТП-12 до ВРУ-0,4 кВ ул. Тульская д.47 по адресу:  
Калужская область, г. Калуга, ул. Тульская 47  
(новое строительство, реконструкция, модернизация)**

Заказчик АО «Оборонэнерго» филиала «Волго-Вятский», 603003, г. Н. Новгород, ул. Коминтерна, д.177.

Подрядчик (субподрядчик): ООО «Монтажэнергострой», г. Брянск, пр-т Московский, дом 97-Б, оф. 01

Срок реализации инвестиционного проекта: 2021-2022 года

Стоимость инвестиционного проекта всего: 2,136 млн. руб. (с НДС)

На 2021 год финансирование работ запланировано в размере - 1,536 млн. руб. (с НДС)

**На основании справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) от 28.04.2021 года по договору № 43-ВЛГ-2021 г. от 01.03.2021:**

- Стоимость работ по объекту: Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-12 до ВРУ-0,4 кВ (бух.: Кабельные линии 0,4 кВ №2,3 от ТП-12), инв.№865006632, расположенному по адресу: Калужская обл., г. Калуга, ул. Тульская 47.

Итого: 982 ,699 тыс. руб.

Сумма НДС- 196, 539 тыс. руб.

Всего с учетом НДС: 1 179, 2 тыс. руб.

Согласно Акту №1 о приемке выполненных работ (КС-2) за апрель 2021г. от 28.04.2021 г.

Всего по акту: 1 174, 57 тыс. руб. с НДС.

Согласно Акту №2 о приемке выполненных работ (КС-2) за апрель 2021 г. от 28.04.2021 г.

Всего по акту: 4, 665 тыс. руб. с НДС.

**Основные сведения о проверяемом инвестиционном объекте электросетевого хозяйства.**

Техническое перевооружение ТП-1 10/0,4 кВ Т-2 Калужская область, Бабынинский район, пос. Воротынк

Место нахождения объекта: Калужская область, Бабынинский район, пос. Воротынк.

Цель проекта: Доведения показателей качества электроэнергии до уровня, установленного ГОСТ 13109-97; повышения надежности электроснабжения потребителей расположенной по адресу: Калужская область, Бабынинский район, пос. Воротынк; снижение аварийных отключений.

**Характер строительства: Техническое перевооружение ТП-1 10/0,4 кВ Т-2.**  
**(новое строительство, реконструкция, модернизация)**

На основании накладной по форме УПД от 25.08.2021, утвержденной постановлением Правительства РФ от 20.12.2011 № 1137 (в редакции постановлением Правительства РФ от 19.08.2017г. № 981) приобретен трансформатор силовой ТМГ-250 кВА на сумму 249, 80 тыс. руб., НДС – 49, 96 тыс. руб.

Всего с НДС: 299, 76 тыс. руб.

Согласно отчетам по проводкам:

Счет 08.10: 3, 978 тыс. руб. без НДС, 4, 7 тыс. руб. с НДС.

Счет 08.69: 2, 488 тыс. руб.

Счет 08.70: 8, 186 тыс. руб.

Итоговая сумма финансирования технического перевооружения ТП-1 составило 315, 20 тыс. руб.

**Характер строительства: Приобретение бригадного автомобиля на базе шасси УАЗ**  
**(новое строительство, реконструкция, модернизация)**

На основании протокола № 2.74\_32110392458\_1 от 15.07.2021г. рассмотрения заявок участников и выбора победителя запроса предложения по предмету «поставка автотранспортных средств для филиала «Волго-Вятский АО «Оборонэнерго» победителем в проведении запроса предложений признан ООО «Автоцентр Злата 4x4»:

На основании товарной накладной по форме ТОРГ-12 от 29.07.2021, утвержденной постановлением Госкомстата России от 25.12.1998 № 132 приобретен грузовой фургон с двумя рядами мест для водителя и пассажиров на сумму 731, 66 тыс. руб., НДС – 146, 33 тыс. руб.

Госпошлина за регистрацию автомобиля: 2, 5 тыс. руб.

Всего по проекту с НДС: 880, 50 тыс. руб.

В ходе проверки установлено следующее (информация приводится в свободной форме):

1. информация об организационном этапе реализации инвестиционного проекта – имеется проектно-сметная документация, рабочая документация;

2. соблюдение требований технических регламентов, иных обязательных требований – на момент проверки работы выполнены в полном объеме;

3. факты приостановления работ по строительству объекта (объектов) – не установлено;



4. результаты анализа плана финансирования инвестиционного проекта, в том числе сведений об использовании средств, предусмотренных в качестве источника финансирования инвестиционной программы – титул выполнен в установленные сроки.


**Выводы:**

По итогам документальной проверки замечаний к реализации инвестиционной программы филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» в части проектов по строительству объектов электросетевого хозяйства на 2021 год по Калужской области не выявлено.

Акт от « 30 » апреля 2022 года составлен на 5 листах в 4 экземплярах.


**Подписи должностных лиц, осуществивших проверку:**

С.В. Казаков




(подпись)

А.В. Щуров



(подпись)

М.В. Горкин




(подпись)

Е.А. Песоцкая




(подпись)

В.В. Расулов



(подпись)

А.С. Самусенко



(подпись)