

ИНФОРМАЦИЯ

по результатам контрольного мероприятия «Проверка целевого, эффективного использования бюджетных средств администрацией (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения «Село Сашкино» Ферзиковского района Калужской области за период с 01.07.2022 года по 12.10.2023 года»

Проверка проведена на основании Закона Калужской области от 28.10.2011 № 193-ОЗ «О Контрольно-счётной палате Калужской области», пункта 1.11 плана работы Контрольно-счётной палаты Калужской области на 2023 год.

В ходе проведённого контрольного мероприятия выявлены нарушения статьи 309 Гражданского кодекса РФ, статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ¹ по следующим контрактам (договорам) заключенным администрацией СП «Село Сашкино» с исполнителями работ (услуг) за счёт межбюджетных трансфертов из областного бюджета:

- нарушение пунктов 3.1-3.2 Контракта от 31.08.2022 № 0137300025922000002, Приложения № 3 к контракту, заключенного с ООО «Технология» на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог: Сашкино-Асеевка протяженностью 1,3 км, «Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов» - Новосел в Ферзиковском районе протяженностью 0,370 км. в части срока выполнения работ на 77 календарных дней.

Данное нарушение допущено при использовании средств областного бюджета в рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть»;

- нарушение пункта 2.4. муниципального контракта от 21.03.2022 № 0137300025922000001, заключенного с ИП Мхоян Р.З. на выполнение ремонтно-восстановительных работ дворовых проездов возле многоквартирных домов № 2, № 3 в с. Сашкино в части несоблюдения срока оплаты выполненных работ на 18 дней;

- нарушение пункта 3.2. муниципального контракта от 14.10.2022 № 36, заключенного с ИП Ермаковым С.А. на выполнение работ по окраске бордюра и разметке трёх парковочных мест возле многоквартирных домов № 2, № 3 в с. Сашкино в части несоблюдения срока оплаты выполненных работ на 13 дней;

- нарушение пунктов 4.1-4.2 Контракта № 0137300025923000001, приложения № 4 к Контракту, заключённому с ИП Симикиан Г.Б. на выполнение ремонтно-восстановительных работ на автомобильной дороге с ид. № 29 244 864 ОП МП-011 участок № 2 у многоквартирных домов №№ 1, 4, 5 в с. Сашкино в части нарушения срока выполнения работ на 57 дней;

- нарушение пункта 2.4 Контракта № 0137300025923000001 и приложения № 5 к Контракту в части несоблюдения срока оплаты на 12 дней.

Результаты контрольного мероприятия рассмотрены на заседании коллегии от 01.12.2023 № 31 Контрольно-счётной палаты Калужской области.

С целью рассмотрения возможности привлечения должностных лиц к административной ответственности направлены копии документов, подтверждающих выявленные нарушения в министерство финансов Калужской области.

Согласно обращению от 11.10.2023 № 264пр-20233 заверенные копии материалов контрольного мероприятия направлены в Следственное управление Следственного комитета России по Калужской области

¹ Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»