

Информация

«Контроль результатов реализации государственной программы «Развитие здравоохранения в Калужской области» (подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» в части реализации проекта по развитию системы здравоохранения на территории Калужской области в городах Людиново и Козельск (в рамках концессионного соглашения) за 2022 год и истекший период 2023 года».

Проверка проведена на основании Закона Калужской области от 28.10.2011 № 193-ОЗ «О Контрольно-счётной палате Калужской области», пункта 1.1.5 плана работы Контрольно-счётной палаты на 2023 год и распоряжения о проведении контрольного мероприятия от 27.06.2023 № 31-П.

По итогам проведения контрольного мероприятия выявлено следующее.

Проверка Контрольно-счётной палаты Калужской области показала **крайне низкий уровень исполнения Проекта по строительству лечебных корпусов больниц на территории Калужской области** в городах Людиново и Козельск, предусмотренного подпрограммой «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» (далее – Подпрограмма) в рамках концессионного соглашения.

Существует риск недостижения цели, предусмотренной Подпрограммой – повышение доступности и качества оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, и срыв реализации строительства, предусмотренного Проектом.

В ходе проведённого контрольного мероприятия **выявлено неэффективное расходование средств, выделенных ООО «Строймед»** из областного бюджета, в части оплаты труда (с начислениями на оплату труда); оплаты аренды помещения, эксплуатационных и коммунальных услуг; приобретения печати, приобретение программы 1С бухгалтерия, ЭЦП, услуги нотариуса. Данные расходы осуществлены **без достижения результата (результативности) в нарушение принципа эффективности (экономности)**, определённого статьёй 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Итоги контрольного мероприятия рассмотрены на коллегии Контрольно-счётной палаты Калужской области 22.09.2023.

В адрес министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области, министерства экономического развития и промышленности Калужской области, министерства здравоохранения Калужской области, ООО «Строймед» направлены представления с предложениями по устранению выявленных нарушений.